

Przekazywać protokoły z zleconej kontroli.

19.06.2008r.

- kopie do ...
2/0 2008
2008

RADA MIEJSKA
W WĄCHOCKU
WPLYNĘŁO
dnia 19.06.2008r.

Protokół

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku

Dot: Kontroli „Dodatkowe roboty przy zbiorniku na rzece
Kamiennej w Wąchocku „

W dn.21-22.05.i 14.06.2008r.Komisja Rewizyjna w składzie :
Sylwester Rudzki , Przewodniczący , Robert Janus , Tadeusz
Mazurkiewicz – członkowie przeprowadziła kontrolę , zgodną z
planem pracy Komisji na 2008r. p/n – Dodatkowe roboty przy
zbiorniku na rzece Kamiennej.

Przedmiot kontroli:

- 1.Kopie protokołów konieczności :nr.5,6,9,10,13,14,15
- 2.Kopia protokołu odbioru robót dodatkowych z dn.14.05.2008r.
- 3.Zapoznanie się z aneksem nr.3 do umowy zawartej z wykonawcą
firmą Budimpeks z dn.29.04.2008r.
- 4.Zapoznanie się z aneksem
nr.04/08/Z/2.26/III/3.1/436/04/U/120/06 do umowy zawartej z
Wojewodą Świętokrzyskim z dn.28.05.2008r.
- 5.Informacja k-ka Referatu Budownictwa , Gospodarki Komunalnej
i Realizacji Inwestycji.

Po zapoznaniu się z dokumentami oraz wizji lokalnej w terenie
Komisja Rewizyjna ustaliła :

- wszystkie roboty dodatkowe były podyktowane koniecznością
wykonania robót w wyniku zaistnienia okoliczności , których
nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy z wykonawcą.
- wszystkie protokoły były prawidłowo sporządzone i akceptowane
przez Burmistrza M i G Wąchock.
- został zawarty aneks do umowy z wykonawcą.

(R)

- został zawarty aneks do umowy z Wojewodą Świętokrzyskim
- został opracowany nowy harmonogram prac podpisany przez Burmistrza M i G Wąchock oraz przez wykonawcę.

Kontrolowane roboty dodatkowe to:




1. Wykarczowanie dodatkowych drzew i krzewów – wartość brutto - 4465.41 zł.
2. Wykonanie dozbrojenia cokołu oraz ułożenie dylatacji wartość – 9799.94 zł.
3. Wykonanie drenażu odsączającego na prawym brzegu wartość – 11170.04 zł.
4. Wykonanie schodów wraz z barierką na zaporze czołowej wartość – 13623.61 zł.
5. Umocnienie brzegów poniżej jazu – wartość – 7508.34 zł.
6. Przesunięcie lewobrzeżnej części zapory czołowej wartość – 21546.24 zł.
7. Wykonanie dodatkowego narzutu kamiennego na lewobrzeżnej części zapory – wartość – 2778.31 zł.

Wartość robót dodatkowych według podpisanego protokołu odbioru wynosi : 70.891.88 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza : zasadność podjętych decyzji w zakresie kontrolowanych robót dodatkowych oraz prawidłowego wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy , przy budowie zbiornika na rzece Kamiennej w Wąchocku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Rewizyjna w składzie :

- 1. Sylwester Rudzki - 
- 2. Robert Janus - 
- 3. Tadeusz Mazurkiewicz - 

Do wiadomości :
Burmistrz M i G
Przewodniczący RM

Otrzymałem 19.06.2008
Nie wnoszę zastrzeżeń
