



**INFORMACJA**  
 dotycząca przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych  
 na terenie Gminy Wąchock za I kw. 2009 r.  
 w ujęciu pozycji budżetowych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.</b>					
1	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I	W trakcie realizacji	W dniu 2.04.2009 r. została podpisana Pre-umowa nr 205/09 z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu: 8.640.170,0 zł; koszty kwalifikowane projektu: 8.249.770,0 zł; dofinansowanie 60% - 4.949.862,0 zł. Realizacja rzeczowa projektu jest przewidywana zgodnie z harmonogramem na okres: maj 2010 r. – październik 2012 r. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej – 05/06.2009 r.
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – ul. Słoneczna	W trakcie realizacji	Uaktualniono dokumentację techniczną wg stanu prawnego na I kw. 2009 r. Ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji – koniec kwietnia 2009 r.
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje – droga „do Lipia”	W trakcie realizacji	Dokumentacja techniczna jest zlecona, obecnie na etapie opracowania.
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2009 r.</b>					
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	W trakcie realizacji	Dokumentacja techniczna jest wykonana. Termin wykonania zadania jest uzależniony od wykonania kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym odcinku drogi i jest planowany na przełom III i IV kw. 2009 r.

2	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	W trakcie realizacji	Dokumentację techniczną na budowę promenady spacerowej oraz oświetlenie promenady są zlecone, obecnie na etapie opracowania.
3	801	80101	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	W trakcie realizacji	Dokumentacja projektowa hali jest wykonana. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – 05.2009 r. Termin ogłoszenia przetargu na budowę hali – 06.2009 r.
<b>Zadania remontowe w 2009 r.</b>					
1	921	92109	Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku	W trakcie realizacji	W miesiącu kwietniu b.r. złożono wniosek o pomoc finansową w ramach działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu 699.505,55 zł, planowany okres realizacji: 04 – 09.2010 r.
2	921	92109	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków	W trakcie realizacji	W miesiącu kwietniu b.r. złożono wniosek o pomoc finansową w ramach działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu 701.443,81 zł, planowany okres realizacji: 09.2009 – 06.2010 r.
3	600	60016	Remont drogi gminnej Rataje – Wymysłów w gminie Wąchock ( Wielka Wieś, Węglów )	W trakcie realizacji	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi. Planowany koszt remontu – 479.616,20 zł; termin wykonania: 05/06.2009 r.
4	600	60016	Remont drogi gminnej Parszów Górny – Parszów Dolny ( ul. Cmentarna w Parszowie )	W trakcie realizacji	Opracowano warunki techniczne realizacji zadania. Planowany termin przetargu – 05/06.2009 r., termin wykonania – III kw. 2009 r.
<b>Zadania inwestycyjne i remontowe pozostałe.</b>					
1	600	60016	Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock	Wykonane	Zadanie zrealizowane.

2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych: Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock-Marcinków Górny	W trakcie realizacji	Dokumentacja techniczna jest zlecona, obecnie w końcowym stadium opracowania. Przewidywany termin wykonania – 06.2009 r.
3	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Wielka Wieś przez wieś w m. Wielka Wieś	W trakcie realizacji	Dokumentacja techniczna jest zlecona, obecnie na etapie opracowania.
4	700	70005	Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Parszowie	W trakcie realizacji	Remont elewacji praktycznie na ukończeniu, termin zakończenia – 30 kwietnia.
5	801	80101	Wymiana kotła c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	Wykonano	Zadanie zrealizowane.
6	851	85195	Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Wąchocku	Nie zrealizowano	Zadanie planuje się wykonać do końca II kw. 2009

Kierownik Kierownictwa  
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  
i Realizacji Inwestycji

mgr inż. Jacek Lankof

