

załącznik nr 12

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2010 -03- 23
W PŁYNEŁO	
L. dz. podpis <i>J. Samela</i>	

INFORMACJA NA TEMAT PRZYGOTOWAŃ DO INWESTYCJI I REMONTÓW PLANOWANYCH W 2010 ROKU

W załączeniu przedstawiam informację dotyczącą stanu realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych na terenie Gminy Wąchock w ujęciu rzeczowo-finansowym pozycji budżetowych i zaplanowanych wydatków na 2010 rok.

Kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Realizacji Inwestycji

Jacek Lankof
mgr inż. Jacek Lankof

BURMISTRZ

J. Samela
mgr Jarosław Samela

Wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10)	Planowane wydatki			2011 r.	2012 r.	Stożek zawiązania inwestycji	Uwagi
							w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki z UE				
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 080 380	60 380	0	0	0	0	2 550 000	2 470 000	wykonana dokumentacja techniczna	Podpisana umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW w wysokości 2 766 568,00; planowany termin postępowania przetargowego - I kw. 2011 rok.
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków-Góry	6 500 000	94 166	3 905 834	0	1 562 334	2 343 500	2 500 000	0	w trakcie realizacji	Ul. Wielkowiejska - dokumentacja techniczna w trakcie uzgodnień w ZUD, przystępuje się do podziałów geodezyjnych pod poszerzenie ulicy, Droga Wąchock - Marcinków Góry - po ostatecznym uzgodnieniu przebiegu granicy pasa kolejowego wystąpiono do RDOS w Kielcach o wydanie decyzji celu publicznego na terenach zamkniętych, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Zarządu Powiatu w Starachowicach o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadzecznej w Wąchocku lata 2009-2012	2 040 000	40 000	0	0	0	0	1 500 000	500 000	w trakcie realizacji	Opracowywany jest projekt budowlany, wystąpiono do RDOS w Kielcach o decyzję środowiskową.
4	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 289 077	9 077	280 000	280 000	0	0	500 000	500 000	w trakcie realizacji	Pozwolenie na budowę dotyczące oświetlenia promienady jest wydane. Do końca maja br. będzie wydane pozwolenie na budowę dotyczące wejścia na zbiornik oraz lewobrzeżnego odcinka promienady. Na przełomie II i III kw. przewidziane jest rozstrzygnięcie przetargu na realizację leporocznego zakresu robót - wejście na zbiornik oraz oświetlenie czła istniejącej promienady.
5	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	46 816	654 920	261 968	0	392 952	4 063 060	3 855 374	w trakcie realizacji	Do końca kwietnia br. będzie wykonana dokumentacja techniczna; pozwolenie na budowę - na przełomie II i III kw. po czym zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
6	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie	810 980	10 980	0	0	0	0	800 000	0	wykonana dokumentacja techniczna	Przygotowany wniosek aplikacyjny do kolejnego naboru.
7	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	4 030 050	0	2 063 807	1 966 243	0	0	w trakcie realizacji	Przewidywany termin zakończenia inwestycji - do końca października br. Prace postępują zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Starzysko-Kamienna do wsi Wiedłów"	89 025	0	9 025	9 025	0	0	80 000	0	-	W II kw. będzie rozpisane postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy projektu
Ogółem				28 549 632	331 369	8 879 829	550 993	3 626 141	4 702 695	12 013 060	7 325 374		

w złotych

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Stożenie zaawansowania inwestycji	Uwagi
				rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Utworzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	20 000	20 000	0	0	-	Planowana realizacja na przełomie II i III kw.
2	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000	0	0	-	Planowana realizacja na przełomie II i III kw.
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Skalista	32 500	32 500	0	0	w trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji; otwarcie ofert - 1.04.2010 r. Planowane zakończenie robót - koniec III kw.
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Błonie	214 363	214 363	0	0	w trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji; otwarcie ofert - 1.04.2010 r. Planowane zakończenie robót - koniec III kw.
5	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówka"	42 000	42 000	0	0	w trakcie realizacji	Do końca kwietnia br. będzie wykonana dokumentacja techniczna; pozwolenie na budowę - na przełomie II i III kw. po czym zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
6	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	100 000	100 000	0	0	w trakcie realizacji	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Ze względu na konieczność wielu uzgodnień projektu orientacyjny termin wejścia z robotami - IV kw.
7	921	92109	Wyposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116	0	0	-	Realizacja II - III kw.
8	921	92109	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Parszowie	10 000	10 000	0	0	-	Realizacja II - III kw.
9	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000	0	0	-	Realizacja II - III kw.
Ogółem				505 979	505 979	0	0	0	

w złotych

Zadania remontowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Stoień zaawansowania remontu	Uwagi
				rok budżetowy 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
					5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinów	697 784	300 989	0	396 795	w trakcie realizacji	Przewidywany termin zakończenia inwestycji - do końca sierpnia br. Postęp prac wyprzedza przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót.
2	600	60016	Remont drogi gminnej Wielka Wieś - Kopalnia	300 000	300 000	0	0	-	W związku z ponowną odmową Lasów Państwowych odnośnie współfinansowania budowy drogi planowane jest jeszcze jedno spotkanie. W zależności od jego wyniku zostanie ostatecznie określony zakres rzeczowy remontu.
3	600	6016	Remont nawierzchni ulicy Partyzantów	60 000	60 000	0	0	-	Remont nawierzchni jest planowany na II, III kw.
4	600	600106	Remont drogi gminnej o nazwie "Droga w kierunku ulicy Powstańców" w miejscowości Ratale	300 000	300 000	0	0	-	Został złożony wniosek o dofinansowanie remontu drogi w ramach FOGR. Remont drogi jest planowany na III, IV kw.
Ogółem				1 357 784	960 989	0	396 795		

w złotych