

2019-2m k nr 12

**INFORMACJA**  
**dotycząca przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych**  
**na terenie Gminy Wąchock za I kw. 2012 r.**  
**w ujęciu pozycji budżetowych.**


RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1
Dnia <b>2012-03-23</b>
W P E Y N E podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. ....


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2012 r.</b>					
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	W trakcie realizacji	Trwają roboty związane z budową kanalizacji w miejscowości Parszów; planowany termin zakończenia – koniec sierpnia br.
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	29.03 br. nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie „Budowy i przebudowy ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem”, planowany termin zakończenia robót – 30 listopada br.; wykonano i uzgodniono projekt dotyczący drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny w zakresie terenów gminnych ( w zakresie terenów kolejowych projekt na etapie uzgodnień ); wydana została decyzja środowiskowa.
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Projekt w trakcie realizacji oraz uzgodnień; wydana została decyzja środowiskowa; planowany termin wykonania projektu – IV kwartał br.
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	-	Planowane wykonanie projektu - IV kwartał br. (zgodnie z ustaleniemi wcześniejsze wykonanie projektu uzależnione od stopnia zaawansowania realizacji przylączy do posesji)

5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	Unieważniono trzecie postępowanie przetargowe z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony do końca brn. Z analizy najniższych cen ofert złożonych w kolejnych postępowaniach przetargowych wynika, że nie jest możliwe sfinansowanie pełnego zakresu robót związanego z realizacją projektu zgodnie z dokumentacją techniczną przy zachowaniu zakładanych standardów jakościowych oraz materiałowych z zabezpieczonych na chwilę obecną środków budżetowych Gminy. W związku z powyższym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania o kwotę ok. 1 mln zł.
6.	720	72095	e-świątokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	W trakcie realizacji	W ubiegłym roku wykonano sieć w budynku urzędu oraz zainstalowano serwer. We wrześniu br. jest planowane ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	W trakcie realizacji	Planowane zakończenie wykonania oświetlenia – 30.04 br.
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki użytkowane przy ul. Św. Rocha	W trakcie realizacji	Wykonano projekt, 22.03 br. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
9.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	-	Planowane zlecenie oraz wykonanie projektu – II, III kwartał br. W przypadku zakupu gotowego projektu zlecenie adaptacji wraz z projektem zagospodarowania działki – II kwartał br.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

1.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	-	Planowane wykonanie - III kwartał br.
2.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	-	-
3.	720	72095	e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	7.03.2012 r. Urząd Marszałkowski udzielił zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie projektu wykonawczego, modernizacja-adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCPD) zgodnie z wykonanym projektem oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla inwestycji w powiatach (m.in. Powiat Starachowicki); termin wykonania - 4 m-ce
4.	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin	-	Zlecenie projektu technicznego na doświetlenie nastąpi po otrzymaniu warunków z ZEORR (m-c maj br.); planowane wykonanie - III kwartał br.
5.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zurawia we wsi Węglów	-	Planowane wykonanie - III kwartał br.
6.	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku W/DK i OSP w Marcinkowie	W trakcie realizacji	Zebrano oferty na wykonanie monitoringu; realizacja II kwartał br.; zlecenie projektu technicznego na oświetlenie nastąpi po otrzymaniu warunków z ZEORR (m-c maj br.); planowane wykonanie - III kwartał br.
7.	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego	-	Planowane wykonanie - II kwartał br.
<b>Zadania remontowe w 2012 r.</b>					
1.	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej od drogi Wielka Wieś-Kopalnia do końca łącznika z drogą Wielka Wieś - Betlejem	-	Planowane wykonanie - przełom II/III kwartału br.

Kierownik Referatu  
 Budowlany, Gospodarki Komunalnej  
 i Rezydencji Inwestycji  
  
 mgr inż. Jacek Lankof

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr Sebastian Staniszewski  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA 3