



INFORMACJA
dotycząca przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
na terenie Gminy Wąchock na dzień 22 sierpnia 2012 r. w ujęciu pozycji
budżetowych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2012 r.					
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	W trakcie realizacji	Trwają roboty związane z budową kanalizacji w miejscowości Parszów; planowany termin zakończenia – 14.09.2012 r.
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	W wyniku postępowania przetargowego dnia 27 kwietnia 2012 roku zawarto umowę na wykonanie zadania z firmą „BUDROMOST” z Wąchocka na kwotę w wysokości 1.328.104,31 zł, roboty w trakcie realizacji, kanalizacja deszczowa wykonana w 90%, trwają roboty kamieniarskie. Planowany termin zakończenia – 30 listopada 2012 roku. Wykonano i uzgodniono projekt dotyczący drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny w zakresie terenów gminnych (w zakresie terenów kolejowych projekt na etapie uzgodnień); wydana została decyzja środowiskowa.
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Projekt w trakcie realizacji oraz uzgodnień; wydana została decyzja środowiskowa; planowany termin wykonania projektu – I półrocze 2013 roku
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	-	Planowane wykonanie projektu - IV kwartał br. (zgodnie z ustaleniami wcześniejsze wykonanie projektu uzależnione od stopnia zaawansowania realizacji przyłączy do posesji)

5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap 1	W trakcie realizacji	W wyniku kolejnego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 11 lipca 2012 roku umowa na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” z firmą MORIS – SPORT sp. z o.o. z Warszawy, na kwotę w wysokości 9.475.464,95 zł. Termin realizacji – 31.05.2014 r. W wyniku postępowań przetargowych zostali wybrani inspektorzy nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Umowa na nadzór inwestorski zawarta została dnia 17 sierpnia 2012 roku z firmą „PROJEKT” z Ambrozowa na kwotę 92.815,80 zł. Umowa na nadzór archeologiczny zawarta w dniu 17 sierpnia 2012 roku z Pracownią Archeologiczną „ABAKUS” z Pabianic na kwotę 38.926,00 zł.
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	W trakcie realizacji	W ubiegłym roku wykonano sieć w budynku urzędu oraz zainstalowano serwer. We wrześniu br. jest planowane ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarzysko Kamienna do wsi Węglów"	Zrealizowane	Zadanie wykonane, wartość robót ogółem 45.751,67 zł w tym w 2012 roku 36.700,72 zł.
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	W trakcie realizacji	Wykonano projekt oraz uzyskane zostało pozwolenia na budowę.
9.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	-	Planowane zlecenie oraz wykonanie projektu - II, III kwartał br. W przypadku zakupu gotowego projektu zlecenie adaptacji wraz z projektem zagospodarowania działki - II kwartał br.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

1.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	-	Planowane wykonanie - III kwartał br.
2.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	-	-
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji i Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	7.03.2012 r. Urząd Marszałkowski udzielił zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie projektu wykonawczego, modernizacja- adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCPD) zgodnie z wykonanym projektem oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla inwestycji w powiatach (m.in. Powiat Starachowicki); termin wykonania - 4 m-ce

4.	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin	-	Uzyskano warunki z ZEORK dotyczące przyłączenia do sieci. Przygotowywany jest wniosek o uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.
5.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zurawia we wsi Węglów	-	Planowane wykonanie - III kwartał br.
6.	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	W trakcie realizacji	Wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 10 sierpnia 2012 roku otrzymaliśmy nową ofertę cenową na wykonanie monitoringu tańszą o 4.500,00 zł od ofert, które otrzymaliśmy wcześniej, Planowany termin realizacji III kwartał br. Złożony został wniosek o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci w ZEORK Skarzysko-Kamienna, planowane wykonanie - III kwartał br.
7.	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska i sportowego	-	W dniu 1 czerwca 2012 roku została zawarta umowa na wykonanie ogrodzenia na kwotę w wysokości 9.575,00 zł Planowany termin zakończenia robót – 31.08.2012 r.

Zadania remontowe w 2012 r.

1.	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej od drogi Wielka Wieś-Kopalnia do końca łącznika z drogą Wielka Wieś – Betlejem	-	Przygotowana została dokumentacja do ogłoszenia przetargu.
2.	801	80101	Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	W trakcie realizacji	Dnia 31 lipca 2012 roku zawarta została umowa na realizację robót z firmą „DEMAX” ze Starachowic, na kwotę 27.209,28 zł. Planowany termin zakończenia – 31 sierpnia 2012 roku
3.	921	92109	Remont elewacji budynku WDK w Ratajach	W trakcie realizacji	Dnia 31 lipca zawarta została umowa na wykonanie robót z firmą „KROBEL” ze Starachowic na kwotę 37.527,62 zł. Zakres prac obejmuje remont pokrycia dachowego oraz wykonanie nowej elewacji budynku wraz z dociepieniem. Planowany termin wykonania robót – 28 sierpnia 2012 r.
4.	600	60016	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock	Zrealizowane	Roboty wykonała firma „BUDROMOST” za kwotę w wysokości 23.812,80 zł. Zakres robót obejmował 220 m ² naprawianych ubytków w istniejących drogach.
5.	600	60016	Wykonaniu wjazdu przy budynku w Parszowie, ul. Złotoglin 91	W trakcie realizacji	Roboty wykonuje firma „SPEC-BET” za kwotę w wysokości 24 309 zł Zakres obejmuje wykonanie korytowania, ułożenie obrzeży i krawężników oraz 185 m ² kostki brukowej. Termin wykonania prac do 30.09.2012

URMISTRZ

mgr Jarosław Samela