


GMINA WĄCHOCK
 ul. Wielkowiejska 1
 27-215 Wąchock
 NIP 664-19-85-659 R. 291009930

INFORMACJA
dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
na terenie Gminy Wąchock planowanych na rok 2013 r.
w ujęciu pozycji budżetowych.



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania wieloletnie w 2013 r.					
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	Zadanie „Budowa i przebudowa ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem” realizowane w ramach projektu zostało zakończone w ubiegłym roku., wykonany i uzgodniony został projekt dotyczący drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny w zakresie terenów gminnych oraz terenów kolejowych; wydana została decyzja środowiskowa; uzyskano oraz zweryfikowano całość dokumentacji; złożono w Starostwie Powiatowym w Starachowicach wniosek o wydanie ZRID. Planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę i przebudowę drogi gminnej Wąchock – Marcinków – m-c czerwiec/lipiec br..
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku	W trakcie realizacji	Wydane zostało pozwolenie na budowę. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – m-c kwiecień, realizacja – maj/czerwiec; Przygotowanie materiałów do opracowania SIWZ, uzgodnienia z PGE Dystrybucja SA dotyczące realizacji robót w kontekście istniejącej sieci energetycznej SN.

3	630	68095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	Zaawansowanie rzeczowo-finansowe w ujęciu kosztorysowym na dzień 15.03.2013 roku: - budynek sanitarno-szatniowy, instalacje sanitarne – 3 612,74; - budynek szaletu miejskiego oraz budynek sanitarno-szatniowy, przebudowa sieci wodoc. oraz przyłącza sanitarne – 104 066,65; - kanalizacja deszczowa – 362 394,49; - zagospodarowanie terenu – obiekty, mała architektura, zieleń – 226 116,34 Łączna wartość zafakturowanych robót wyniosła kwotę netto – 696 190,22 zł
4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	W trakcie realizacji	
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	W trakcie realizacji	Wydane zostało pozwolenie na budowę. 18 marca ogłoszono przetarg na roboty budowlane – otwarcie ofert 3.04. realizacja – m-c maj/czerwiec;
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	W trakcie realizacji	Monitoring terenu przy budynku WDK i OSP wykonano w ubiegłym roku. Przekazano projektantowi prawomocną decyzję lokalizacyjną, uzgodniono typy słupów i opraw, zostały przekazane wszystkie materiały niezbędne do opracowania projektu Przewidywany termin wykonania dokumentacji na oświetlenie – m-c maj, pozwolenie na budowę – m-c lipiec, realizacja – m-c sierpień.
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielofunkcyjnego mieszczącego Wiejski Dom Kultury i Ochothniczą Straz Pozamą w Wielkiej Wsi wraz z przyłączami. Złożono 15 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowni Projektowej z Człuchowa za kwotę brutto 21.279,0 zł.

				Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z projektem zagospodarowania działki – koniec maja, pozwolenie na budowę – m-c lipiec, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – m-c sierpień.
8	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	Prace prowadzone na bieżąco, w zależności od sytuacji pogodowej
9	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	SIWZ dotycząca przetargu na realizację zadania na ukończeniu. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych, ze względu na ograniczenie środków pomocowych ze strony Państwa; zadanie nie znalazło się ostatecznie na liście rankingowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – m-c marzec/kwiecień, realizacja – m-c maj/czerwiec;
Zadania roczne w 2013 r.				
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	W trakcie uzgadniania zakresu robót do wykonania ze względu na kolizję z przebiegiem planowanej obwodnicy Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – m-c kwiecień, realizacja – m-c czerwiec/lipiec;
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	Zakup wiat jest planowany na m-c kwiecień/maj;
3	630	63095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wąchocku	Realizacja zadania w ramach podpisanej umowy (PROW Małe projekty) za pośrednictwem LGD jest planowane na przełomie II/III kwartału;
4	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	-
5	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	Zawarte zostało porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów

6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesiżennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	<p>Na dzień dzisiejszy brak jest informacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotyczących ostatecznego terminu wdrożenia Systemu. Na początku marca zostały w formie ankiety zaktualizowane informacje dotyczące danych źródełowych, na podstawie których zostaną opracowane tematyczne bazy danych SIPWS. Dane te posłużą do oszacowania wartości zamówienia publicznego w części dotyczącej utworzenia tematycznych baz danych; zestawienie tych danych będzie stanowić element dokumentacji przetargowej.</p>
7	801	80101	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	<p>Realizacja zadania w ramach podpisanej umowy (PROW Małe projekty) za pośrednictwem LGD jest planowane na przełomie II/III kwartału;</p>
8	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	W trakcie realizacji	<p>Zakup systemu jest planowany na przełomie I/II kwartału; Zebrano oferty 5 firm. Ceny oferowanych programów kształtują się: od 1.500,00 zł do 15.000,00 zł brutto. Ceny rocznych licencji ok. 1.000,00 zł.</p>
9	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	-	<p>Utworzenie punktu jest planowane w II półroczu; Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji odnośnie lokalizacji PSZOK. Teren PSZOK musi być ogrodzony, utwardzony, z zadaszeniami oraz miejscami gromadzenia odpadów np. boksy, kontenery. Przyjmowanie odpadów od mieszkańców powinno odbywać się w określonych dniach i godzinach, w obecności pracownika odpowiedzialnego. Wyposażenie i prowadzenie punktu można zlecić firmie w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Proponowana lokalizacja na terenie bazy przy ul. Błonie w Wąchocku – wymagałaby uporządkowania terenu bazy oraz wyposażenia w kontenery do zbierania odpadów. Do rozważenia lokalizacja na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie – wymagana budowa ogrodzenia terenu, zadaszeń, wyposażenia w boksy lub kontenery do zbierania odpadów.</p>

10	900	90015	Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie Zmiana nazwy zadania na: Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Przewidywany termin wykonania dokumentacji na oświetlenie – m-c maj, pozwolenie na budowę – m-c lipiec, realizacja – m-c sierpień;
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalinia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalinia od nr 370 do 376.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Przewidywany termin wykonania dokumentacji na oświetlenie – m-c czerwiec, pozwolenie na budowę – m-c sierpień, realizacja – m-c wrzesień;
12	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Zakup oraz montaż altanki i paleniska jest planowany w terminie do końca I półrocza; Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami sołectwa w celu uszczegółowienia zapisów i zakresu zadania sołeckiego.
13	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie ogrodzenia jest planowane w terminie do końca I półrocza; W trakcie przygotowywania dokumentacji techniczno-projektowej do zgłoszenia do Starostwa.
14	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie ogrodzenia jest planowane w terminie do końca I półrocza; Zgłoszono w Starostwie Powiatowym zamiar rozpoczęcia robót. Wystawiono zapytanie ofertowe; rozstrzygnięcie 25.03.
15	921	92109	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	W trakcie realizacji	Realizacja zadania w ramach podpisanej umowy (PROW Małe projekty) za pośrednictwem LGD jest planowane na przełomie II/III kwartału;
16	921	92109	Zakup sprzętu do piłki siatkowej oraz wyposażenia do świetlicy w Ratajach.	W trakcie realizacji	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego są planowane w terminie do końca I półrocza; Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami sołectwa w celu uszczegółowienia zapisów i zakresu zadania sołeckiego.
17	600	60016	Utworzenie rowu płytami ażurowymi od drogi DK 42 w kierunku Węglowa		Zadanie w ramach funduszu sołeckiego jest planowane do wykonania w terminie do końca I półrocza;

Przedstawiciel
 Burmistrz
 Powiatu Łódzkiego, Miejski Zarząd
 i Realizacji Inwestycji

mgr inż. Marek Łankof

BURMISTRZ

mgr Jarostaw Samela