

zastępczyni nr 3

**GINA WACHOCK**  
 ul. Wielkowiejska 1  
 27-215 Wachock  
 NIP 664-19-65-659 R. 291000000


**INFORMACJA**  
**dotycząca przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych**  
**na terenie Gminy Wąchock**  
**planowanych na rok 2015 r.**  
**w ujęciu pozycji budżetowych. (BGKIRI)**

RADA MIEJSCOWA  
 w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1  
 Data: 2015-03-19  
 W PLYNEK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2015 r.</b>					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	W trakcie realizacji	Zakończenie całości zadania jest planowane do końca czerwca 2015 roku. Pozostały do wykonania przepompownie P1, P2 oraz fragmenty rurociągów, które ze względu na liczne korekty lokalizacyjne wymagają zmiany pozwolenia na budowę.
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5	W trakcie realizacji	Zakończenie całości zadania jest planowane do końca czerwca 2015 roku.
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Wąchock	W trakcie realizacji	Podjęto niezbędną uchwałę, realizacja II półrocze br.
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Myrńska, Gmina Wąchock, pow. starachowicki)”	W trakcie realizacji	Podjęto niezbędną uchwałę, realizacja II półrocze br.

5	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	Trwa realizacja rozszerzonego zakresu projektu, który polega na wykonaniu: boiska do gry w tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem oraz oświetleniem, przebudowy kolidujących przyłączy: wodno kanalizacyjnego, gazowego oraz energetycznego, budowy ciągów komunikacyjnych łączących parking z boiskami sportowymi oraz budynkiem szatniowym, rozbiórki budynku parterowego, przedłużenia i przykrycia betonowego kanału kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 800, dodatkowego placu zabaw oraz placu do gry w szachy, uzupełnienia rewitalizowanego obszaru o elementy małej architektury, m.in.: ławki, kosze, słupki, łaucuchy, stojaki rowerowe, elementy siłowni zewnętrznej oraz zabawki. Na początku lutego b.r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim aneks zwiększający poziom dofinansowania projektu uwzględniający rozszerzony zakres. Termin zakończenia – 30.06.2015 r.
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	Trwają prace wdrożeniowe systemu. Utworzono bazy danych, przeprowadzono szkolenia stanowiskowe mające na celu praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu.
7	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania – 31 maja br. Projekt decyzji lokalizacyjnej zostanie przesłany do uzgodnień do końca m-ca marca.
8	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Wykonano stan zerowy budynku oraz mury zewnętrzne nadziemia wraz z wieńcami; w trakcie realizacji podkłady i podłoża wewnętrzne budynku oraz przygotowanie więźby dachowej. Termin zakończenia – 30.06.2015 r.
<b>Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.</b>					
1	600	60016	Utwierdzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	-	Roboty przewidziane do wykonania w III kwartale, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2 w Marcinkowie	-	Roboty przewidziane do wykonania na przełomie II/III kwartału.
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	W trakcie realizacji	Zakup nieruchomości – w miarę potrzeb. Zakup działki 1545/1 w Parszowie – po wstępnych negocjacjach.
4	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	W trakcie realizacji	Od kwietnia br. zakres przyjmowania odpadów działającego punktu na terenie bazy zostanie rozszerzony dodatkowo o wielkogabaryty, elektrośmieci, szkło i tworzywa sztuczne (dotychczas odpady zielone oraz budowlane). Docelowe wykonanie punktu jest uzależnione od koncepcji zagospodarowania terenu całej bazy.
5	900	90015	Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074	-	Roboty przewidziane do wykonania w II półroczu br.
6	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	-	Zakup wyposażenia przewidziany na przełomie II/III kwartał br.
<b>Zadania pozostałe w 2015 r.</b>					
1	600	60016	Umocnienie rowu odwadniającego z Węgłowa do DK-42		Roboty przewidziane do wykonania w II kwartale br.



BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*