


GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-19-85-659 R. 291009930

INFORMACJA
dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych
na terenie Gminy Wąchock
za rok 2015
w ujęciu pozycji budżetowych. (BGKiRI)



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2015 r.					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	W trakcie realizacji	Zakończono roboty budowlane w zakresie rurociągów oraz przepompowni P2. Wykonano drogę dojazdową do przepompowni P2. Pozostała do wykonania przepompownia P1 wraz z drogą dojazdową (wykonano dokumentację projektową, otrzymano pozwolenie na budowę zjazdu z drogi 42 oraz zmianę pozwolenia w zakresie budowy przepompowni). W trakcie realizacji przyłącze energetyczne. Planowany termin zakończenia – I półrocze 2016 r.
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5	Zrealizowano	Zakończono roboty budowlane w zakresie rurociągów oraz przepompowni P5.
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Wąchock	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano.

4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, Gmina Wąchock, pow. starachowicki)”	Zrealizowano	Zadanie zrealizowano.
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny	Zrealizowano	Regulowanie zapisów w księgach wieczystych nabytych działek pod zrealizowaną na podstawie decyzji ZRID inwestycją drogową.
6	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Dokumentacja projektowa w końcowym etapie uzgodnień. Przewidywany termin złożenia wniosku o decyzję ZRID – I kw. 2016
7	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	Zrealizowano	Zakończono realizację rozszerzonego zakresu projektu; wykonano: boisko do gry w tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem oraz oświetleniem; przebudowę kolidujących przyłączy: wodno kanalizacyjnego, gazowego oraz energetycznego; ciągi komunikacyjne łączące parking z boiskami sportowymi oraz budynkiem szatniowym; rozbiórkę budynku parterowego; przedłużenie i przykrycie betonowego kanału kanalizacji deszczowej \varnothing 800; dodatkowy placu zabaw oraz plac do gry w szachy; uzupełniono elementy małej architektury, m.in.: ławki, kosze, słupki, stojaki rowerowe, elementy siłowni zewnętrznej oraz zabawki.
8	630	63095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	W trakcie realizacji	Zadanie na etapie wstępnego ustalania zakresu rzeczowo-finansowego (ścieżki rowerowe w ramach wojewódzkiego szlaku rowerowego, oznakowanie, obiekty małej architektury, ścieżka edukacyjna wokół zalewu itp.). Partner wiodący – Województwo Świętokrzyskie
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	Utworzono bazy danych, przeprowadzono szkolenia stanowiskowe mające na celu praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu. Na przełomie IV i I kw.2016 są planowane szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu na szczeblu gminnym i powiatowym.

10	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	-	Od kwietnia br. zakres przyjmowania odpadów działającego punktu na terenie bazy został rozszerzony o wielkogabaryty, elektrośmieci, szkło i tworzywa sztuczne (dotychczas odpady zielone oraz budowlane). Docelowe wykonanie punktu jest uzależnione od koncepcji zagospodarowania terenu całej bazy.
11	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	Zrealizowano	Dokumentacja projektowa została wykonana.
12	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Pomimo zakończenia robót budowlanych (stwierdzono szereg usterek) obiekt nie został odebrany z powodu niedostarczenia zgodnie z umową przez generalnego wykonawcę żadnej dokumentacji umożliwiającej oddanie budynku do użytkowania – brak: dziennika budowy, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej, atestów bądź certyfikatów wbudowanych materiałów, protokółów badań itp. W chwili obecnej ze względu na zerwanie umowy z wykonawcą trwają zlecone oddzielnie prace poprawkowe oraz porządkowe wewnątrz budynku, finalizowana jest inwentaryzacja rzeczowo-finansowa wykonanych robót oraz odtwarzana dokumentacja odbiorowa niezbędna do przekazania obiektu do użytkowania. Planowane przekazanie obiektu do użytkowania – do końca stycznia 2016 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.					
1	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	Zrealizowano	Roboty zrealizowano.
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych – ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesola, Błonie, Droga Rataje – Lipie, Parszów – ulica Rzeczna – opracowanie dokumentacji projektowej	W trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulic Słonecznej oraz Błonie, zgłoszono w Starostwie Powiatowy zamiar wykonania przebudowy. W trakcie wykonywania jest dokumentacja przebudowy ulicy Górnej z terminem realizacji do końca I kw. 2016 r.
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2 w Marcinkowie	Zrealizowano	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Zgłoszono w Starostwie Powiatowy zamiar wykonania przebudowy.

4	600	60095	Zakup wiat przystankowych	Zrealizowano	Zakupiono 2 wiaty przystankowe
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	Zrealizowano	Zakupiono działkę 1545/1 w Parszowie
6	900	90004	Zakup kosiarki do ciągnika	Zrealizowano	Zakupiono kosiarkę.
7	900	90015	Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074	W trakcie realizacji	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W chwili obecnej realizowane są roboty z terminem ich zakończenia do końca br.
8	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Wyłoniono firmę, która dostarczy stoły oraz krzesła do świetlicy do końca br. W ramach funduszu sołeckiego będzie zakupiony telewizor oraz lodówka.
9	926	92695	Nawierzchnia asfaltowa na rekreacyjnym torze rowerowym	Zrealizowano	Wykonano nawierzchnię asfaltową.
Zadania pozostałe w 2015 r.					
1	600	60016	Umocnienie rowu odwadniającego z Węglowa do DK-42	Zrealizowano	<p>Roboty przewidziane do wykonania zostały zrealizowane w ramach zadania: wykonanie remontów obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock. Zakres wykonanych robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi przy drodze gminnej - od drogi krajowej nr 42 do wsi Węglów – 280 m²; - umocnienie skarpy rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi przy drodze gminnej Rataje w kierunku ulicy Powstańców w miejscowości Rataje - 75 m² - ułożenie koryt betonowych ściekowych na długości 110 m przy drodze gminnej Wielka Wieś – Betlejem w miejscowości Wielka Wieś - przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe zlokalizowane przy drodze krajowej DK-42 w miejscowościach Wąchock i Parszów; - wykonanie nawierzchni nieutwardzonej na drodze gminnej ulica Wesoła w Wąchocku ok. 135 m² - odmulenie rowu przy ulicy Szerokiej w Wąchocku na długości 77 m

18.12.2015r.



BURMISTRZ


mgr Jarostaw Samela