

INFORMACJA NA TEMAT ROZPOCZĘTYCH PRAC REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK

Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock.

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą – 2.935.666,12 zł
w tym:

- 65 % EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) tj. kwota maksymalnie do – 1.908.182,97 zł,
- 10 % budżet państwa tj. kwota maksymalnie do – 293.566,62 zł,
- 25 % środki własne gminy tj. kwota min. – 733.916,53 zł

Od początku realizacji projektu tj. 2004 r. poniesiono wydatków kwalifikowanych na kwotę 1.127.546,37 zł, co stanowi 38,40 % całości wydatków kwalifikowanych. Do chwili obecnej otrzymano refundację z EFRR oraz z budżetu państwa na kwotę 732.215,28 zł. Do końca czerwca Gmina Wąchock powinna otrzymać jeszcze refundację w wysokości 113.444,50 zł.

Zaawansowanie według dotychczasowych protokołów odbioru robót tj na dzień 09.05.2007 r.:

- odbudowa jazu ulgowego – 91 %,
- nadbudowa zapory czołowej – 6 %,
- pogłębienie czaszy zbiornika – 71 %,
- podwyższenie obrzeży – 5 %.

Biorąc pod uwagę rzeczywisty stopień zaawansowania robót przy zaporze czołowej gdzie duża część robót nie została jeszcze przekazana protokołem odbioru przewidywany termin zakończenia inwestycji 10.11.2007 r. nie jest zagrożony pod warunkiem, że Wykonawca zaangażuje większą ilość sprzętu i ludzi.

Wykaz inwestycji oraz remontów na terenie Gminy Wąchock z zakresu drogownictwa:

Inwestycje rozpoczęte:

1. Przebudowa drogi gminnej ulicy Grabowej w Parszowie

- Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na odcinku o długości 484 m,
- Planowany koszt inwestycji: 220 000,00
- Planowany termin wykonania: sierpień 2007 r.
- Stan obecny: przygotowanie do przetargu, przewidywany termin ogłoszenia przetargu – 28.06.2007 r.

2. Budowa parkingu samochodowego przy ulicy Złotoglin w Parszowie (przy ośrodku zdrowia)

- Inwestycja polega na wykonaniu parkingu o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, powierzchnia parkingu – 207 m²,

- Planowany koszt inwestycji: 32 000,00 zł
- Planowany termin wykonania: lipiec 2007 r.
- Stan obecny: wybrano wykonawcę i zlecono wykonanie.

3. Ustawienie wiat przystankowych

- inwestycja polega na ustawieniu wiat przystankowych na przystankach autobusowych w Parszowie w ilości trzech sztuk.
- Planowany koszt inwestycji: 12 000,00zł
- Planowany termin wykonania: Lipiec 2007 r.
- stan obecny: zamówiono wiaty przystankowe, wykonano nasypy pod wiaty.

Inwestycje planowane:

1. Budowa odwodnienia w ulicy Dolnej w Wąchocku

- Inwestycja polega na zebraniu wód opadowych z ulicy Langiewicza i odprowadzenie ich za pomocą urządzenia odwadniającego do naturalnego cieku wodnego „Lipianki”,
- Planowany termin wykonania : przełom III i IV kwartału,
- Planowany koszt inwestycji: 80 000,00 zł
- Stan obecny: przygotowanie do projektowania.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w Parszowie zabezpieczono w budżecie na 2007 r środki w wysokości 16.000,00 zł. Wykonany projekt budowlany przewidywał dla realizacji przedmiotowego oświetlenia posadowienie 3 słupów. W czasie uzgodnień projektu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła jako warunek posadowienie 7 słupów na których zamontowane by były oprawy, ponieważ wówczas osiągnięto by parametry oświetlenia niezbędne dla tej klasy drogi (natężenie oświetlenia i jego równomierny rozkład). Spełnienie powyższego warunku spowodowałoby dwukrotny wzrost kosztów inwestycji dlatego obecnie trwają prace nad wypracowaniem wariantu w którym nastąpiłaby poprawa parametrów oświetlenia zgodnie z zaleceniem GDDKiA przy jak najmniejszym wzroście kosztów.

3. Ul. Szydłowiecka – wykonany projekt budowlany, koszt wykonania projektu – 13.500,00 zł brutto.

4. Projekt budowlany chodnika przy ul. Starachowickiej (bar Non stop – ul. Powstańców oraz lewa strona do ul. Partyzantów) zabezpieczono w budżecie środki w wysokości – 18.000,00 zł. Projekt budowlany jest w trakcie opracowania.

5. Wykupiono działkę pod odwodnienie chodnika przy ul. Starachowickiej – koszt 500,00 zł

Remonty wykonane:

1. umocnienie nawierzchni dróg kruszywem drogowym (wykonanie nawierzchni z kruszywa)

- Marcinków Górny, odcinek o długości 350 m – marzec 2007r
- Ul. Powstańców w Wąchocku, odcinek o długości 350 m– kwiecień 2007 r.
- Ul. Partyzantów (od mostu do przejazdu), odcinek o długości 150 m – czerwiec 2007 r.
- Droga przy szkole w Wielkiej Wsi, odcinek o długości 200 m – czerwiec 2007 r
- Ul. Górna w Wąchocku, odcinek o długości 500 m– czerwiec 2007r

2. cząstkowe naprawy nawierzchni dróg kruszywem drogowym:

- Wielka Wieś: Wymysłów, Ciecierówka, łącznik między Betlejem a Ciecierówką, Kopalnia – kwiecień 2007 r.
- Wielka Wieś: droga do przepompowni – czerwiec 2007 r.
- Ul. Krzemienica w Wąchocku, ul. Partyzantów (od przejazdu do lasu) – czerwiec 2007r.

3. cząstkowe naprawy nawierzchni dróg destruktem asfaltowym:

- Ul. Dolna w Parszowie, ul. Wielkowiejska w Wąchocku, łącznik Marcinków Górny – Marcinków Dolny – maj 2007 r.

4. cząstkowe naprawy nawierzchni dróg żużlem paleniskowym:

- Ul. Torowa, ul. Szydłowiecka, ul. Wesoła, ul. Sporna w Wąchocku – marzec 2007r
- Droga Rataje – Wymysłów na Ratajach, droga dojazdowa do posesji przy lesie na Ratajach – marzec 2007r.

5. inne prace remontowe wykonane w pasie drogowym:

- Oczyszczenie rowu odwadniającego przy drodze Wymysłów – Rataje na Ratajach.
- Oczyszczenie rowu odwadniającego przy ulicy Szerokiej w Wąchocku.
- Naprawa przepustu przy ulicy Powstańców na Ratajach.
- Wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką.
- Przełożenie trylinki na ulicy Kościelnej w Wąchocku.

Remonty rozpoczęte:

1. umocnienie nawierzchni drogi gminnej „Ciecierówka” w Wielkiej Wsi destruktem asfaltowym

- remont polega na umocnieniu istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym na odcinku 600 m,
- termin wykonania: sierpień 2007 r.
- stan obecny: zlecono wykonanie oferty cenowej.

Kanalizacja sanitarna

Zakres kanalizacji który ma być realizowany w ramach funduszu spójność:

Parszów

kanal grawitacyjny i przykanaliki Ø 200 mm – 9591,00 m,

przyłącza m/szt 1570,00/179

kanal tłoczny 1328,00 m,

przepompownie – 2 szt.

Powyższy zakres obejmuje zlewnię przepompowni P3, o zasięgu:

ul. Staszica od nr. 16 – 44, ul. Rzeczna od nr. 1 – 18, ul. Kamieniczki od nr. 1 – 29, ul.

Złotoglin od nr. 92 – 127, ul. Staszica 1, ul. Górna 1 – 8, ul. Szkolna 1- 32.

Wąchock

kanal grawitacyjny i przykanaliki Ø 200 -1446,00 m

przyłącza m/szt – 384,5/29

kanal tłoczny 462,00 m,

Przepompownie - 1

Powyższy zakres obejmuje swoim zasięgiem ul.: Leśną, Smugową, Skalistą, Szydłowiecką, Wesołą.

Razem w gminie Wąchock w ramach funduszu spójność ma być realizowane

kanal grawitacyjny i przykanaliki Ø 200 mm – 11037,00 m
przyłącza m/szt – 1954,50/208,
kanal tłoczny 1790,00 m
przepompownie – 3 szt.

Pozostaje jeszcze do zrealizowania poza funduszem spójność w miarę posiadanych środków

Kanalizacja Parszów

kanal główny Ø 200 mm – 4225 m
kanal boczny Ø 200 mm 2137 m
kanal tłoczny – 2438,50 m
przykanaliki Ø 200 mm 1769 m
przykanaliki Ø 160 mm – 1526 m
przepompownie P1, P2, P4, P5.

Kanalizacja Wielka Wieś – 800 m

Kanalizacja Rataje

kanal grawitacyjny Ø 200 – 3630 m
kanal tłoczny Ø 100 PE – 1025 m,
przepompownie P1, P3, P4
przykanaliki Ø 160 PCV 3390 ,00 m

Kanalizacja Wąchock (ul. Nadrzeczna, Starachowicka, Błonie, Hutnicza, Słoneczna) –
1769,00 m