

Sprawozdanie z realizacji zadań Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wąchock

Plan zadań 2000 – 2010 r.

Stan realizacji na dzień 15.08.2007 r.

L.p.	1.2.	realizacja
zadanie	Szkolenia dla mieszkańców gminy w zakresie: Rolnictwa, ekologii, działalności gospodarczej, współpracy z UE itp.	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku był inicjatorem szkoleń rolniczych, które odbywały się w MGOK w Wąchocku. Wykładowcami byli pracownicy WODR w Modliszewicach, Wojewódzkiej stacji Chemiczno Rolniczej w Kielcach, KRUS Starachowice, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, WIOR w Starachowicach. Zorganizowano kurs ekologiczny, który odbył się w WDK w Ratajach. Kurs ukończyło 30 osób. Ukończenie kursu pozwala na przestawienie produkcji w gospodarstwie na produkcję ekologiczną i zgłoszenie swojego gospodarstwa do Polskiego Towarzystwa Ekologicznego w Lublinie. Szkolenia dla rolników w zakresie pozyskiwania środków z UE prowadzone są przez ARiMR oraz pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
termin	2001 – 2010 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	Rocznie 1.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Urzędu Pracy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	2.1.	realizacja
zadanie	Opracowanie gminnego systemu informacyjnego	- strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy - strona www miasta i gminy – obecnie w przebudowie - rozbudowa sieci LAN w budynku UMiG - w 2006 r. stały dostęp do internetu - od czerwca 2007 r. elektroniczny obieg dokumentów - konta poczty elektronicznej każdego z pracowników UMiG - bezpośrednie numery telefoniczne w referatach UMiG
termin	2001 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	5.000,00 zł	
źródła środków	Środki własne gminy	

L.p.	6.1	realizacja
zadanie	Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży realizowana jest w programach nauczania w szkołach. Z pomocą Urzędu Miasta i Gminy dzieci i młodzież corocznie uczestniczą w Akcji „Sprzątanie Świata”.
termin	2000 – 2010 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	Rocznie 5.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa na ekologię - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	7.1.	realizacja
zadanie	Opracowanie harmonogramu szkoleń w zakresie współpracy z agendami UE. Realizacja harmonogramu.	Harmonogram szkoleń został opracowany . Szkolenia nie odbyły się z uwagi na brak zainteresowania powyższą tematyką. Szkolenia zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach n.t. przystosowania polskiego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej nie spotkały się z zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Ze szkoleń skorzystało zaledwie kilka osób mimo wysłanych kilkudziesięciu indywidualnych zaproszeń.
termin	2000 – 2001 r. szkolenia -corocznie	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	10.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	8.1.	realizacja
zadanie	Uaktualnienie programu kanalizacji gminy	W 2001 r. opracowano aneks do „Koncepcji programu budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Wąchock” - wskazujący rozwiązanie odprowadzania ścieków z m. Parszów do oczyszczalni w Starachowicach oraz wyłączenie z programu m. Majków i Michałów.
termin	2000 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	5.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy	

L.p.	8.2.	realizacja
zadanie	Budowa kanalizacji I etap: Wąchock – Wielka Wieś	Zadanie zakończono w I kw. 2002 r. Wykonawca: Zakład Robót Inżynieryjnych Stanisław Bugajski, 27-215 Wąchock ul. Błonie 28. Zakres rzeczowy: - kanał grawitacyjny – 1.330,0 m - kanał tłoczny – 215,0 m - przepompownie ścieków sieciowe – 2 szt. - przepompownie ścieków przydomowe – 1 szt. - przykanaliki 675,0/36 szt.
-termin	2000 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	10.050.200,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	8.3.	realizacja
zadanie	Budowa kanalizacji II etap: Wąchock - Marcinków	<u>Wąchock /północ/ zadanie 1A i 1B</u> realizację zakończono 30.11.2002 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ELWOD” z Domaszowic k/Kielc. Wartość robót 1.420.483,80 zł
termin	2001 - 2003	Zakres rzeczowy:
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	- kanał grawitacyjny - 5.208,0 m - kanał tłoczny – 888,0 m
budżet źródła środków	9.400.000,00 zł - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Środki Unii Europejskiej	- przepompownie sieciowe – 3 szt. - przepompownie przydomowe – 3 szt. - przykanaliki 114 szt. <u>Wąchock /wschód/ zadanie 3</u> realizację zakończono 30.11.2004 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRUCHLEWSKI” Brody. Wartość robót - 1.183.451,14 zł Zakres rzeczowy: - kanał grawitacyjny – 3.468,0 m - kanał tłoczny – 1.123,0 m - przepompownie sieciowe – 2 szt. - przepompownie przydomowe – 2 szt. - przykanaliki – 60 szt. W 2006 r. wybudowano 0,2 km/6 szt. przyłączy wartość robót 2.870,00 zł <u>Marcinków zadanie 2A</u> realizację zakończono w 2003 r. Wykonawcy: PPUH „MAKO” S.C. Ostrowiec Świętokrzyski, ZRI Stanisław Bugajski 27-215 Wąchock ul. Błonie 28. Wartość robót 866.867,00 zł Zakres rzeczowy: - kanał grawitacyjny – 3.703 ,0 m - kanał tłoczny – 1.796,00 m - przepompownie sieciowe – 3 szt. - przepompownie przydomowe - 2 szt. - przykanaliki – 69 szt <u>Marcinków /Górny/ zad. 2A (część) i 2b</u> realizację zakończono 14.08.2004 r. Wykonawca: Zakład Robót Inżynierskich Stanisław Bugajski, 27-215 Wąchock ul. Błonie 28. Wartość robót 792.089,36 zł w tym dofinansowanie ze środków UE Program SAPARD – 594.067,02 zł Zakres rzeczowy: - kanał grawitacyjny – 1.820,5 m - kanał tłoczny 1.365,0 m - przykanaliki – 827,0 m/42 szt. - przepompownia sieciowa – 1 szt - przepompownie przydomowe – 4 szt.

L.p.	8.4.	realizacja
zadanie	Budowa kanalizacji III etap Parszów, Rataje, Węglów	<u>Parszów I etap</u> – realizację zakończono 12.12.2005 r. Wykonawca: Zakład Instalacyjny Wod. Kan. CO i Gaz Jan Orczyk, Starachowice ul. Ostrowiecka 100. Wartość robót – 1.690.298,35 zł, pożyczka z NFOŚiGW 1.366.110,00 zł
termin	2002 – 2007 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	Zakres rzeczowy:
budżet	16.800.000,00 zł	- kanał grawitacyjny – 4.902,00 m - kanał tłoczny - 305,00 m - przepompownia sieciowa – 1 szt. - przykanaliki – 1.455,00 m/75 szt. <u>Rataje I i II etap</u> – realizację zakończono 16.08.2004 r. Wykonawca: Zakład Instalacyjny Wod. Kan. CO i Gaz Jan Orczyk, Starachowice ul. Ostrowiecka 100. Wartość robót – 748.703,06 zł w tym dofinansowanie ze środków UE Program SAPARD – 559.175,63 zł Zakres rzeczowy: - kanał grawitacyjny – 2.160,0 m - kanał tłoczny – 268,0 m - przykanaliki – 504,0 m/35 szt. - przepompownia sieciowa – 1 szt. W 2006 r. wybudowano 0,2 km sieci oraz 0,1 km przyłączy/ 4 szt. Wartość zadania 26.444,67 zł <u>Węglów</u> – realizację zakończono 10.09.2004 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRUCHLEWSKI” Brody, ul. Relaksowa 73. Wartość robót – 680.605,32 zł w tym dofinansowanie ze środków UE Program SAPARD – 492.590,35 zł Zakres rzeczowy: - kanał grawitacyjny – 1.198,5 m - kanał tłoczny – 1.908, 5 m - przepompownie sieciowe – 2 szt. - przepompownie przydomowe – 1 szt. - przykanaliki 1.102,0 m/46 szt.
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	9.3.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi powiatowej nr 15871 – Wielka Wieś 2,1 km	Zadanie zrealizowano w 2002 r. Udział finansowy Gminy Wąchock wyniósł 121.639,00 zł
termin	2001 – 2010 r.	

odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock
budżet	1.400.000,00 zł
źródła środków	- Środki Starostwa i z budżetu państwa - Środki własne gminy - Środki Unii Europejskiej

L.p.	9.4.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi Wielka Wieś – Ciecierówka 1,5 km	W 2006 r. zrealizowano odcinek 462 m. Wartość 127.815,01 zł ze środków własnych. W 2007 r. planowane jest wykonanie 600 m wartości 150.000,00 zł ze środków własnych.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.200.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.5.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock ul. Tysiąclecia 2,0 km	W 2003 r. wykonano 285 m koszt 128.362,12 zł w tym 100.000,00 zł wynosiła dotacja wojewody. W 2004 r. zrealizowano przebudowę 771 m Koszt 602.684,72 zł w tym dofinansowanie z programu SAPARD 445.986,69 zł.
termin	2001 – 2010 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.200.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	9.6.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock ul. Nadrzeczna 1,5 km	Odbudowę drogi na odcinku 426 m zrealizowano w terminie 22.05.2006 r. - 31.07.2006 r. za kwotę 112.698,02 zł ze środków własnych + dotacja wojewody.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.200.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	9.7.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock ul. Torowa 1,8 km	W 2005 r. zrealizowano 390 m, koszt 86.666,38 zł ze środków własnych gminy
termin	2001 – 2010 r.	

odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock
budżet	1.300.000,00 zł
źródła środków	- Środki Starostwa i z budżetu państwa - Środki własne gminy - Środki Unii Europejskiej

L.p.	9.8.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock ul. Sandomierska 0,7 km	W 2003 r. zrealizowano 765 m koszt. 274.345,63 zł zwe środków własnych gminy.
termin	2000 – 2010 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	800.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.9.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock ul. Partyzantów 0,5 km	W 2003 r. zrealizowano 339 m koszt 96.696,98 zł ze środków własnych gminy.
termin	2001 – 2010 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	400.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.10.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock ul. Wielkowiejska 0,8 km	W 05.2007 r. została złożona fiszka o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na realizację zadania. Obecnie pracownicy zatrudnieni w ramach przygotowania zawodowego, wykonują prace polegające na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową.
termin	2001 – 2010 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	800.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy, - UE - Srodki z budżetu państwa	

L.p.	9.11.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock ul. Ceglana i ul. Ogrodowa 0,9 km	Planuje się w b.r. wykonać projekt przebudowy ul. Ceglanej.
termin	2001 – 2010 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	

budżet	800.000,00 zł
źródła środków	- Środki własne gminy, - UE - Środki z budżetu państwa

L.p.	9.13.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock, ul. Polna (w tym odwodnienie) 0,5 km	W bieżącym roku nawierzchnia ulicy została ulepszona przez położenie destruktu asfaltowego.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	200.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	9.14.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi Marcinków Górny 2,0 km	W 2006 r. zrealizowano odcinek dłg. 400 mb koszt 98.432,95 zł ze środków własnych gminy
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.400.000,00 zł	
źródła środków	- Środki Starostwa i z budżetu państwa - Środki własne gminy - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	9.15.	realizacja
zadanie	Modernizacja dróg we wsi Rataje 2,0 km	Zadanie przewidziane do wykonania po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.600.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.16.	realizacja
zadanie	Modernizacja dróg we wsi Węglów 0,7 km	Przebudowę drogi na odcinku 350 m zakończono w dniu 31.08.2006 r. koszt 113.434,09 zł ze środków własnych gminy
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	

budżet	1.500.000,00 zł
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej

L.p.	9.17.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi powiatowej Rataje 2,5 km	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2007 r. Inwestycja finansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz środków UE ZPORR.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.600.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Starostwa i z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.18.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Parszów ul. Grabowa 1,3 km	Przebudowę drogi na odcinku 455 m zrealizowano w terminie 24.05.2006 r. - 31.08.2006 r. koszt 119.389,46 zł ze środków własnych gminy W m-cu wrześniu 2007 r. planowane jest wykonanie odcinka 484 m o wartości 134.908,82 zł ze środków własnych gminy. W 2008 r. planuje się zakończenie modernizacji (na odcinku ok. 300 m)
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.100.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.19.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wielka Wieś Betlejem 0,75 km	W 2005 r. zrealizowano odcinek dłg. 240 m koszt. 42.604,95 zł ze środków własnych gminy.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	800.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.20.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Parszów ul. Dolna, Szkolna, Rzeczna, Młyńska 3,5 km	- ul. Szkolna - 1360 m koszt. 424.867,61 zł ze środków własnych gminy 2003 r. - ul. Rzeczna 479 m koszt 38.892,33 zł ze środków własnych gminy - ul. Dolna 1520 m ² koszt 32.877,03 zł ze środków własnych gminy
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	

budżet	3.000.000,00 zł
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej

L.p.	9.21.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi : Parszów ul. Cmentarna 1,0 km	Przewidywany termin realizacji 2010 r.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	800.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Starostwa i z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.24.	realizacja
zadanie	Modernizacja drogi: Wąchock – Marcinków 2,0 km	Zadanie zostanie zgłoszone do realizacji do Zarządcy.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.000.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Starostwa i z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.26.	realizacja
zadanie	Budowa drogi: Wąchock ul. Wielkowiejska – Wielka Wieś 0,6 km	W 05.2007 r. została złożona fiszka o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na realizację zadania.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	Rocznie 2.000.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.27.	realizacja
zadanie	Modernizacja ulic w Wąchocku	j.w pkt.9.5.-9.13.
termin	2001 - 2010	

odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock
budżet	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa

L.p.	9.28.	realizacja
zadanie	Modernizacja dróg gminnych i dojazdowych do pól	Nawierzchnie dróg utrzymywane są na bieżąco ze środków własnych gminy
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet		
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	9.29	realizacja
zadanie	Opracowanie programu budowy ścieżek rowerowych: - Wąchock, ul. Nadrzeczna – Starachowice - Wąchock, ul. Tysiąclecia – Starachowice - Rataje – Wykus - Wielka Wieś – Marcinków - Zalew w Mostkach – projektowany zbiornik w Michałowie	Brak realizacji
termin	2002 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	5.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Starostwa - Środki z budżetu państwa - Środki z Unii Europejskiej	

L.p.	10.1.	realizacja
zadanie	Analiza możliwości budowy i odbudowy zbiorników retencyjnych. Opracowanie programu rzeczowego i kosztowego.	W 2006 r. rozpoczęto realizację odbudowy zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w m. Wąchock. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS” Wilkowice k/ Bielska Białej.
termin	2002 - 2010	Wartość umowna zadania 2.547.507,75 zł.
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	Termin umowy zakończenia zadania

budżet		31.12.2007 r.
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	Pozyskano dofinansowanie ze środków EFRR ZPORR - 65 %, 10% budżet państwa, 25% budżet gminy

L.p.	10.3	realizacja
zadanie	Obwałowanie rzeki Kamiennej w Wąchocku	Brak realizacji
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	4.600.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	10.5.	realizacja
zadanie	Odwodnienie ul. Langiewicza w Wąchocku	Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji dot. modernizacji drogi powiatowej Wąchock-Siekierno
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	1.000.000,00 zł	
źródła środków	- Środki Starostwa - Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	11.1.	realizacja
zadanie	Opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk w gminie Wąchock	Na terenie gminy nie zostały zlokalizowane „dzikie wysypiska”. Publicznie dostępne tereny uprzążane są na bieżąco.
termin	2001 r.	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	5.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy, - UE - Środki z budżetu państwa	

L.p.	11.2.	realizacja
zadanie	Opracowanie gminnego systemu utylizacji odpadów stałych (rozbudowa wysypiska lub udział w budowie - inwestycja międzygminna)	Wysypisko odpadów komunalnych w Marcinkowie od dnia 1.01.2006 r. zaprzestało przyjmowania odpadów. Zarządzający tj. UM w Starachowicach złożył wniosek o zamknięcie wysypiska. Gmina Wąchock przystąpiła do

termin	2002 - 2007	Międzygminnego Związku „Utylizator, w celu rozwiązania zagadnień z zakresu gospodarki odpadami oraz stworzenia Rejonowego Zakładu Gospodarki Odpadami.
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet		
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	12.2.	realizacja
zadanie	Budowa wodociągów w Wąchocku – ulice niezwodociagowane – 1,5 km	<u>W 2002 r. wybudowano odcinek sieci wraz z przyłączami w ul. Wesołej i Spornej.</u> Wykonawca: ZRI Wąchock ul. Błonie 28 Zakres rzeczowy:
termin	2001 - 2003	- sieć – 806,0 m - przyłącza - 10 szt.
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	<u>W 2005 r. zrealizowano odcinek sieci wraz z przyłączami w ul. Górnej.</u>
budżet	80.000,00 zł	- sieć – 383,0 m - przyłącza – 83,0 m/4 szt.
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki Starostwa i z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	Wartość zadania – 26.792,05 zł <u>W 2006 r. zrealizowano odcinek sieci wraz z przyłączami w ul. Krętej.</u> - łączna dłg. 111,0 m/7 szt. przyłączy. Wartość zadania 31.910,17 zł

L.p.	13.8.	realizacja
zadanie	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	W 2004 r. oświetlenie ul. Hutniczej koszt 4000,00 zł Planowana budowa w ul. Staszica w Parszowie – X.2007 r.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	2.000.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	13.9.	realizacja
zadanie	Budowa sieci gazowej z przyłączami we wsi Węglów	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania mieszkańców sołectwa Węglów budową sieci gazowej.
termin	2001 - 2002	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	Rocznie 80.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	14.2.	realizacja
zadanie	Budowa gimnazjum	Budynek Gimnazjum Publicznego w Wąchocku został przekazany do eksploatacji 12.03.2004 r. Wykonawca EMBUD III S.J. Starachowice ul. Ostrowiecka 5.
termin	2000 - 2010	Wartość robót - 2.611.808,60 zł
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	Zakres robót: adaptacja budynku istniejącego – pow. uż. 392,25 m ² , pawilon adm.-socjalny – pow. uż. 700,17 m ² , pawilon dydaktyczny – pow. uż. 817,16 m ² , obiekty towarzyszące: śmietnik 5,72 m ² , nawierzchnie z kostki brukowej – 753,0 m ² .
budżet	3.500.000,00 zł	Ponadto zakupiono wyposażenie za kwotę – 59.693,62 zł
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Kuratorium Oświaty - Środki z budżetu państwa	

L.p.	15.2.	realizacja
zadanie	Opracowanie i wdrożenie programu poprawy wyposażenia placówek oświatowych	W 2004 r. wyposażenie Gimnazjum Publicznego w pomoce dydaktyczne w ramach programu B2 na - wartość 6160,00 zł.
termin	2000 - 2010	W 2005 r. pracownia komputerowa w Gimnazjum w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół”, projekt współfinansowany przez UE - wartość wyposażenia 40815 zł.
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	W 2006 r. wyposażenie w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku, SP w Parszowie, SP w Wielkiej Wsi „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2005 r., projekt współfinansowany przez UE wartość wyposażenia 40420,38 zł
budżet		W 2007 r. wyposażenie w ZPO w Wąchocku, SP w Parszowie, SP w Wielkiej Wsi „Pracownie komputerowe dla szkół w 2006 r.”, projekt współfinansowany przez UE, wartość wyposażenia 125392,32 zł.
źródła środków	- Środki własne, UE, Fundacje	

L.p.	16.3.	realizacja
zadanie	Wykup i adaptacja budynku od Zakładów Wyrobów kamionkowych „Marywil” z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia, świetlicę, aptekę	W dniu 30.06.2000 r. Gmina Wąchock nabyła od ZWK „Marywil” prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własność budynku za cenę 95.100,00 zł. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2000 r. przekazano nieodpłatnie Gminie Wąchock własność tej nieruchomości.
termin	2000 - 2010	W 2001 r. przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku – wartość zadania 69.443,73 zł
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	W 2002 r. została wymieniona stolarka okienna - wartość zadania 6.528,00 zł
budżet		W 2003 r. przeprowadzono remont pomieszczeń na I piętrze budynku (świetlica) i klatce schodowej – wartość zadania 6.608,00 zł
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	W 2005 r. przeprowadzono remont pomieszczeń OSP – wartość zakupionych materiałów 1.500,00 zł W 2005 r. docieplono ściany budynku – wartość zakupionych materiałów – 4.010,00 zł W 2006 r. dokonano wymiany pokrycia dachowego, wykonanie elewacji, pochylni dla niepełnosprawnych – wartość zadania 54.193,50 zł

L.p.	17.1.	realizacja
zadanie	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury	W dniu 25.05.2007 r. została złożona fiszka o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na „Rozbudowę, przebudowę i modernizację budynku MGOK wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia”. Przewidywany termin realizacji zadania, po uzyskaniu dofinansowania, II kw. 2009 r. - III kw. 2010 r. Zakładana wartość całkowita 3.000.000,00 zł, w tym 75% dofinansowania.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	600.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa	

L.p.	17.2.	realizacja
zadanie	Modernizacja świetlic w Wielkiej Wsi, Marcinkowie, Ratajach, Parszowie	Planowane złożenie wniosku w b.r. o dofinansowanie modernizacji w ramach programu PAOW.
termin	2002 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	600.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa	

L.p.	18.2.	realizacja
zadanie	Opracowanie i wdrożenie programu rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej	W dniu 29.05.2007 r. została złożona fiszka o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na „Budowę hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w m. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”. Przewidywany okres realizacji po uzyskaniu dofinansowania II kw. 2008 – IV kw. 2009 r. Zakładana wartość całkowita 5.000.000,00 zł w tym dofinansowanie 75%.
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet		
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki inwestorów - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	18.3.	realizacja
zadanie	Budowa boiska w Ratajach	Brak realizacji
termin	2001 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	100.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa	

L.p.	18.4.	realizacja
zadanie	Budowa boiska w Parszowie	W marcu 2005 r. została wykonana dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego. Wykonawca dokumentacji CADPROJEKT Usługi Projektowe i Budowa Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienneńska 12, za cenę 1.420,00 zł.
termin	2002 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	200.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	18.5.	realizacja
zadanie	Budowa hali sportowej w Wielkiej Wsi	Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania w dn. 25.10.2002 r. pow. uż hali 735,08 m ² , zaplecza 213,31 m ² wartość 1.421.332,00 zł
termin	2000 - 2003	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet	2.200.000,00 zł	
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej	

L.p.	18.6.	realizacja
zadanie	Budowa terenów rekreacyjnych w Wąchocku	W marcu 2005 r. została wykonana dokumentacja projektowa na budowę terenów rekreacyjnych przy ul. Kolejowej w Wąchocku. Wykonawca dokumentacji CADPROJEKT Usługi Projektowe i Budowa Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienneńska 12, za cenę 1.664,00 zł.
termin	2002 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet		
źródła środków	- Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa	

L.p.	23.1.	realizacja
zadanie	Opracowanie i wdrożenie programu poprawy estetyki gminy	W 2004 r. została wykonana przebudowa Placu mjr Ponurego w Wąchocku. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „Modrog” ze Starachowic. Wartość zadania – 194.724,23 zł, w tym środki Programu SAPARD 79.288,31 zł W m-cu czerwcu 2007 r. rozpoczęto działania związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji m. Wąchock, mającego na celu m.in. poprawę estetyki miasta.
termin	2000 - 2010	
odpowiedzialny	Zarząd MiG Wąchock	
budżet		
źródła środków	- Środki własne gminy	

Z uwagi na zrealizowanie niektórych zadań bądź zmianę kompetencji organów, niezbędna jest aktualizacja dokumentu w części Strategii dotyczącej Planu Zadań do roku 2010.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela