

Wąchock 23.06.2008

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA ROZPOCZĘTYCH PRAC
REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY WĄCHOCK**

**Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości
Wąchock**

Zadanie „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock” zostało podzielone na kilka zasadniczych etapów, które przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaje robót, asortymenty, elementy	Wartość robót wg. kosztorysu umownego lub zestawienia kosztów robót	Koszt robót wykonanych od początku budowy	% zaawansowania	Wartość robót wykonanych wg. poprzedniego protokołu	Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowy m
1	Roboty wstępne odbudowa jazu ulgowego	422657,79	402424,8100	95,21	402424,81	0,0000
2	Nadbudowa zapory czołowej	681782,52	648624,9998	95,14	602019,06	46605,9398
3	Pogłębienie czaszy zbiornika	487960,41	450072,8070	92,24	442634,65	7438,1570
4	Podwyższenie obrzeży	292975,70	94986,8932	32,42	66174,08	28812,8132
5	Przełożenie gazociągu	571010,03	0,0000	0,00	0,00	0,0000
6	Kładka nad rzeką Kamienną o szer. roboczej 2,22 m	91121,30	0,0000	0,00	0,00	0,0000
Razem		2547507,75	1596109,51	62,65	1513252,60	82856,91

Powyższa tabela przedstawia stan finansowego zaawansowania robót na dzień 31.03.2008 r. tzn. są to kwoty które zostały zapłacone przez Gminę Wąchock na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Oprócz robót zasadniczych występują również roboty dodatkowe łącznie na kwotę 369132,78 zł brutto z czego Wykonawca wystawił faktury na kwotę 260787,12 zł brutto.

Fizycznie na dzień 19.06.2008 r. zasadnicze elementy zbiornika zostały wykonane natomiast pozostały do usunięcia usterki wyszczególnione podczas narad w protokołach. Pozostaje do wykonania element „Przełożenie gazociągu” – włączenie wykonanego odcinka gazociągu do sieci, którego realizacja zależna jest w największym stopniu od Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

Realizacja tego zadania przekazana została do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jednostki Realizacji Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/020 ze środków „Funduszu Spójność”.

W dniu 20 czerwca 2008 r. PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach przesłało treść ogłoszenia o przetargu na zadania przekazane do realizacji w ramach Funduszu Spójność do uzgodnienia.

W 2008 r. opracowano dokumentację na kanalizację sanitarną w Węglowie w celu wybudowania przejść poprzecznych w drodze gminnej. Wybudowano 9 odcinków o łącznej długości 54,0 m.

W 2007 r. opracowano projekt budowlany na realizację kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Słoneczna i ul. Hutnicza oraz 1 przyłącze przy ul. Radomskiej. Projekt nie posiadał wszystkich uzgodnień i w chwili obecnej z uwagi na brak zgody jednego właściciela posesji przy ul. Hutniczej dokonaliśmy rozdziału opracowanej dokumentacji na ul. Słoneczną i ul. Hutniczą. W oparciu o opracowany projekt budowlany uzyskaliśmy pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej.

Dokumentacja budowlana na ul. Hutniczą będzie opracowana w terminie późniejszym z uwagi na konieczność uzyskania dwóch pozwoleń na budowę – od Wojewody na kanalizację budowaną na terenach PKP i od Starosty Starachowickiego na pozostały odcinek.

Zawarto umowy na opracowanie projektów budowlanych dla kanalizacji w ul. Skalistej, ul. Nadrzecznej, ul. Błoni, ul. Starachowickiej (kanalizacja i sieć wodociągowa) W/w sprawach zostały wszczęte postępowania administracyjne o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Ponadto wystąpiliśmy do 55 właścicieli działek na terenie Wąchocka przy ul. Kieleckiej i w Węglowie o wyrażenie zgody na lokalizację na ich działkach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co pozwoliłoby na załatwienie sprawy doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z posesji Wąchock ul. Kielecka 19. Z uwagi na fakt, że dwóch właścicieli działek nie wyraziło zgody na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez ich działki oraz 18 nie zajęło stanowiska mimo wysłania ponownego pisma w tej sprawie odstąpiliśmy od realizacji powyższego przedsięwzięcia a rozpoczęliśmy postępowanie o doprowadzenie wody dla ww. z sieci wodociągu wiejskiego biegnącego przez Wielka Wieś. Rozwiązanie to jest droższe z uwagi na konieczność przejścia przeciskiem z siecią wodociągową pod drogą powiatową i drogą krajową oraz rowem będącym w zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Skierowaliśmy pisma do wszystkich właścicieli działek na nowej trasie budowy sieci wodociągowej o wyrażenie zgody na przejście przez działki będące w ich posiadaniu.

Planowane oraz zrealizowane inwestycje i remonty w zakresie drogownictwa na terenie Gminy Wąchock

1. Budowa i przebudowa ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz przebudowa drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny.

Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania z RPOWŚ. Otrzymało potwierdzenie pozytywnej oceny wniosku pod względem formalnym.

Pyzaty zlecono wykonanie projektów budowlanych oraz rozpoczęto proces uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji lokalizacji celu publicznego.

2. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceglanej w Wąchocku”

W celu realizacji zadania wykonano następujące działania:

- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- złożono w Starostwie w Starachowicach zgłoszenie robót budowlanych,

- Węglowa oraz posesji przynależnych do ulicy Powstańców w Wąchocku a mających dojazd od Rataj.),
- naprawa lub uzupełnienie poboczy (wykonano przy użyciu destruktu asfaltowego - ulica Szkolna w Parszowie, droga Wielka Wieś – Kopalnia)

Pozostałe inwestycje i remonty na terenie Gminy Wąchock

1. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

Na podstawie umowy zawartej dnia 25 lutego 2008 roku Firma „HAND-BUD” z Ostrowca Świętokrzyskiego wykonała remont pomieszczeń (gabinet Burmistrza, gabinet Sekretarza, sekretariat) w tut. Urzędzie.

Zakres rzeczowy stanowiły roboty polegające na: wymianie posadzki, wykonaniu stropu podwieszanego z płyt gipsowych, wymianie grzejników, wykonaniu aneksu kuchennego, montażu drzwi, wykonaniu instalacji elektrycznej.

Koszt wykonania powyższych robót wyniósł 65.788,20 zł.

Ponadto Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji „ZECHIK” ze Starachowic za kwotę 19.032,00 zł wykonał instalację klimatyzacji i wentylacji w wyremontowanych pomieszczeniach.

Dokonano zakupu wyposażenia gabinetu burmistrza i sekretariatu na łączną kwotę 31.770,00 zł.

2. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku

Zlecono do wykonania projekt budowlany budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą projektu jest Stanisław Popowicz Studio Projektowe ze Stalowej Woli. Koszt wykonania tego opracowania wynosi 60.000,00 zł.

Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2008 roku.

O środki finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia Gmina Wąchock będzie ubiegała się z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Nabór wniosków do tego działania odbywa się w terminie od 16 czerwca 2008 r. do dnia 16 lipca 2008 r. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych. Realizacja powyższego zadania przewidywana jest na lata 2009-2010.

3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Marcinkowie

Wykonawcą projektu budowlanego jest Ewa Skiba – Usługi Projektowe i Szacowanie Nieruchomości” ze Starachowic. Koszt wykonania opracowania wynosi 42.700,00 zł. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji ustalono na dzień 31 lipca 2008 r.

O środki finansowe na realizację powyższego zadania Gmina Wąchock ubiegać się będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Nabór wniosków planowany jest na III kwartał 2008 r. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500.000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela