

Zadania inwestycyjne w budżecie roku 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał		Plan po zmianach na 20.11.2009	Środki wydatkowane w okresie od 01.01.2009 do 20.11.2009	Uwagi
					7	8			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01010 W	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów – gmina Wąchock		+ 960	Z.76/2009	960	960,00	Złożony wniosek dofinansowanie ze środków PROW. Wniosek pozytywnie oceniony. Podpisanie umowy w miesiącu grudniu b. r.
2	600	60016 W	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	177 572	+33 000	XL/232/2009	210 572	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – grudzień b. r.
3	600	60016 W	Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul. Kamieniczki z ul. Szkolną lata 2009-2010	180 000	-180 000	XXXIV/199/2009	0		Zadanie przeniesione do zadań bieżących (zakup usług remontowych)
4	600	60016 R	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. Wielka Wieś	480 000	- 480 000	XXXIV/199/2009	0		Zadanie przeniesione do zadań bieżących (zakup usług remontowych)
5	600	60016 R	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków –Górny dokumentacja projektowa		+ 40 657	XXXVII/211/2009	40 657	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
6	600	60016W	Przebudowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku 2009-2013		+ 40 000	XL/232/2009	40 000	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej
7	600	60095R	Zakup wiat przystankowych		+ 20 000	XXXV/204/2009	20 000	0,00	Zakupiono 5 szt. wiat przystankowych.
8	630	63095 W	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008- 2011	280 000			280 000	6 124,00	Złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu operacyjnego.

9	630	63095 R/W	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I	50 000	+316 000	XXXV/204/2009	366 000	4 916,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Cena umowna – 348 920,00 zł Termin realizacji 28.02.2010 r.
10	630	63095 R	Projekt oświetlenia promenady spacerowej wokół zbiornika retencyjnego w Wąchocku		+ 15 100 + 10 000	XXXVII/211/2009 Z.62/2009	16 100	11 528,25	Projekt techniczny wykonany w październiku 2009 r. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
11	630	63095 R	Opracowanie dokumentacji promenady spacerowej dla pieszych i rowerów na lewym brzegu zbiornika retencyjnego w Wąchocku		+ 9 930	XXXVII/211/2009	9 930	0,00	W trakcie opracowania. W grudniu 2009 r. zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
12	700	70005 R	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000			50 000	9 500,00	Wykonano dokumentację geodezyjną dotyczącą podziału działek pod poszerzenie ulicy Torowej w Wąchocku.
13	750	75023 W	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	34 307	+ 3 416	XXXVII/211/2009	37 723	0,00	
14	754	75405 R	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach		+ 12 000	XXXV/204/2009	12 000	12 000,00	Zadanie zrealizowano.
15	801	80110 W	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	2 139 514			2 139 514	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na budowę hali oraz na nadzór inwestorski. Rozpoczęcie prac budowlanych – 25.11.2009 r.
16	900	90001 R	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna	320 000	- 40 000 - 147 000	XXXV/204/2009 XXXVII/211/2009	133 000	131 666,04	Zadanie zrealizowano Termin zakończenia 24.09.2009 r.
17	900	90001 R	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej oraz w pasie drogowym ul. Partyzantów		+ 80 000	XXXV/204/2009	80 000	65 437,28	Zadanie zrealizowano Termin zakończenia 09.10. 2009 r.

18	900	90001 R	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – Wąchock ulica Starachowicka		+ 65 000	XXXVII/211/2009	65 000	0,00	Zadanie w końcowym etapie realizacji. Planowany termin zakończenia – grudzień b. r.
19	900	90004 R	Zakup kosiarki do ciągnika		+20 000	XXXIX/225/2009	20 000	19 336,30	Zadanie zrealizowano w październiku 2009 r.
20	900	90015 R	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze „Wielka Wieś przez Wieś” na odcinku od drogi krajowej do „Sabatówki”		+6 000	XXXVII/211/2009	6 000	3 586,80	Projekt wykonany. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres zadania rozszerzony o skrzyżowanie „Ciecierówki, z DK 42.
21	900	90015 R	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Do Lipia” w miejscowości Rataje		+7 000	XXXVII/211/2009	7 000	4 056,50	Projekt wykonany. Uzyskano pozwolenie na budowę.
22	900	90015 R	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - Droga do Lipia"	60 000			60 000	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Termin otwarcia ofert – 9.12.2009 r.
23	900	90095 R	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego		+35 000 +20 000	XXXIV/199/2009 XXXVII/211/2009	55 000	0,00	Zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu. Termin wpływania ofert do końca grudnia 2009 r.
24	921	92109 W	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010	250 000	- 20 000 -230 000	XXXII/184/2009 XXXIII/187/2009	0		Zadanie przeniesione do zadań bieżących (zakup usług remontowych).

Kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Realizacji Inwestycji

R – zadania inwestycyjne roczne

W- zadanie inwestycyjne wieloletnie

mgr inż. Jacek Lankof

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Zadania remontowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 wg uchwały budżetowej	Zmiany wg uchwał		Plan po zmianach na 20.11.2009	Środki wydatkowane w okresie od 01.01.2009 do 20.11.2009	Uwagi
					7	8			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Remont drogi gminnej Parszów Górny-Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parszowie) - wydatki bieżące remontowe	0	+180 000 +180 000	XXXIV/199/2009 XXXV/204/2009	360 000	0,00	Zadanie w końcowym etapie realizacji. Termin zakończenia zadania - koniec listopada b. r.
2	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 15 877 w Gminie Wąchock - wydatki bieżące remontowe	0	+480 000 +240 000 -240 000 -191	XXXII/184/2009 Zarządzenie Nr 32/2009 (26.05.2009) XXXV/204/2009 Zarządzenie Nr 48/2009 (26.06.2009)	479 809	479 616,40	Zadanie zakończone w czerwcu 2009 r.
3	700	70005	Remont instalacji CO w budynku mieszkalnym w Parszowie ul. Szkolna		+10 000 +4 500	XL/232/2009 Zarządzenie Nr 88/2009 (30.10.2009)	14 500	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – koniec listopada b. r.
4	900	90095	Remont piwnic – izolacje, w związku z negatywnym oddziaływaniem zbiornika	0	+ 230 000 - 30 000 - 37 000	XXXVII/211/2009 XXXIX/225/2009 XLI/236/2009	163 000	0,00	Realizacja zostaje wstrzymana do czasu wykonania robót mających na celu obniżenie poziomu wód gruntowych obszaru od strony zbiornika.

5	921	92109	Remont Budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków	0	+ 400 000	XXXIII/187/2009	400 000	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu do końca listopada.
6	750	75095	Udrożnienie poziomów kanalizacyjnych w budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin 91	0	+ 10 000 + 15 000	XXXVII/211/2009 XL/232/2009	25 000	24 544,84	Zadanie zostało zrealizowane.
7	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	0	130 000	XXXVII/211/2009 XLI/236/2009 – zmiana nazwy zadania	130 000	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu do końca listopada.
8	851	85195	Malowanie pomieszczeń budynku, w którym mieści się Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku	0	15 000	XXXVII/211/2009	15 000	15 000,00	Zadanie wykonane

Kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Realizacji Inwestycji

mgr inż. Jacek Lankof

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk