


Świącznik nr 11

GMINA WĄCHOCK
 ul. Wielkowiejska 1
 27-215 Wąchock
 NIP 664-19-85-669 R. 291009300

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 na terenie Gminy Wąchock planowanych na rok 2013 r.
 w ujęciu pozycji budżetowych.
 (REFERAT BGKIRI, STAN NA 30.06.2013 R.)



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania wieloletnie w 2013 r.					
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	Zadanie „Budowa i przebudowa ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem” realizowane w ramach projektu zostało zakończone w ubiegłym roku.; wykonany i uzgodniony został projekt dotyczący drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny w zakresie terenów gminnych oraz terenów kolejowych; wydana została decyzja srodowiskowa; złożono w Starostwie Powiatowym w Starachowicach wniosek o wydanie ZRID. 28 czerwca złożono w Urzędzie Marszałkowskim zaktualizowany wniosek o dofinansowanie całego projektu, realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w celu podpisania stosownej umowy. Planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę i przebudowę drogi gminnej Wąchock – Marcinków – po uzyskaniu decyzji ZRID (wrzesień)
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku	W trakcie realizacji	Wydane zostało pozwolenie na budowę. Uzgodniono z PGE Dystrybucja SA warunki konieczne do opracowania SIWZ. Zlecono geodecie wykonanie przekroju przesła w celu opracowania dokumentacji dla PGE Dystrybucja SA Zlecono i wykonano dokumentację przebudowy przęsła linii średniego napięcia w miejscu kolizji z parkingiem oraz przekazano do uzgodnień z PGE.

Wz. WUW. ...

RADA MIEJSKA Wąchocku ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2013-07-19
W P E Y N E L P	
Lp. dz.	Podpis

INFORMACJA
dotycząca zadań inwestycyjnych i remontowych
na terenie Gminy Wąchock
będących w trakcie bądź przewidzianych do realizacji do końca 2013 r.
w ujęciu pozycji budżetowych.
(REFERAT BGKIRI, STAN NA 19.07.2013 R.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania wieloletnie w 2013 r.					
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	Zadanie „Budowa i przebudowa ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem” realizowane w ramach projektu zostało zakończone w ubiegłym roku; wykonany i uzgodniony został projekt dotyczący drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny w zakresie terenów gminnych oraz terenów kolejowych; wydana została decyzja środowiskowa; złożono w Starostwie Powiatowym w Starachowicach wniosek o wydanie ZRID. 28 czerwca złożono w Urzędzie Marszałkowskim zaktualizowany wniosek o dofinansowanie całego projektu, realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w celu podpisania stosownej umowy. Planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę i przebudowę drogi gminnej Wąchock – Marcinków – po uzyskaniu decyzji ZRID (sierpień/wrzesień)
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku	W trakcie realizacji	Wydane zostało pozwolenie na budowę. Uzgodniono z PGE Dystrybucja SA warunki konieczne do opracowania SIWZ. Zlecono geodece wykonanie przekroju przęsła w celu opracowania dokumentacji dla PGE Dystrybucja SA

3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	<p>W trakcie realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boiska sportowe; - roboty elewacyjne, izolacyjne, pokrywcze budynku Poczty i MOPS; - kablowanie linii oświetleniowych oraz zasilających – ulice Błonie, Kościelna; - roboty drogowe, chodniki z elementów kamiennych – ulica Kościelna - stan wykończeniowy budynku szatniowego oraz szaletu <p>Zaawansowanie rzeczowo-finansowe w ujęciu kosztorysowym na dzień 28.06.2013 roku:</p> <p>BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – 20.415,94;</p> <p>BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY INSTALACJE SANITARNE – 29.244,27;</p> <p>BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO INSTALACJE SANITARNE – 9.703,55;</p> <p>BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO ORAZ BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY, PRZEBUDOWA SIECI WOD. ORAZ PRZYŁĄCZA SANITARNE - 129.680,92;</p> <p>DROGI, CHODNIKI, NAWIERZCHNIE – 622.499,21;</p> <p>KANALIZACJA DESZCZOWA – 407.401,81;</p> <p>OŚWIETLENIE TERENU, LINIE ZASILAJĄCE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE – 159.883,66;</p> <p>ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY, MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ – 278.132,11</p> <p>Łączna wartość zafakturowanych robót wynosi kwotę netto – 1.656.961,47 zł.</p>
4	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	W trakcie realizacji	<p>Wydane zostało pozwolenie na budowę. 17.04.2013 r. dokonano wyboru Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego. W dniu 06.05.2013 r. rozpoczęto roboty budowlane, termin zakończenia 08.2013 r.</p>
5	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	W trakcie realizacji	<p>Monitoring terenu przy budynku WDK i OSP wykonano w ubiegłym roku.</p> <p>Opracowano projekt budowlany oświetlenia. W dniu 07.05.2013 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.</p>

9	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	-	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Zakup oraz montaż altanki i paleniska jest planowany w terminie do końca m-ca lipca.
10	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie ogrodzenia jest planowane w terminie do końca III kwartału. Dokumentację techniczno-projektową zgłoszono do Starostwa Powiatowego. Wyznaczenie granic działki w Ratajach zlecono firmie z BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Zbigniew Polak Cedzyna 3, 25-900 Kielce. Pomiar wykonano 24.06.
11	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie ogrodzenia jest planowane w terminie do końca m-ca lipca. Dokumentację techniczno-projektową zgłoszono do Starostwa Powiatowego. Wyznaczono granice działek. Ogrodzenie w trakcie wykonywania.
12	921	92109	Zakup sprzętu do piłki siatkowej oraz wyposażenia do świetlicy w Ratajach.	W trakcie realizacji	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego są planowane w terminie do końca m-ca lipca. Stół do tenisa stołowego z siatką został kupiony i dostarczony do WDK w Ratajach. Zakup słupków do piłki siatkowej oraz boisko do piłki siatkowej w trakcie uzgodnień (proponowany teren, który ma być przeznaczony pod boisko do piłki siatkowej nie ma niezbędnych wymiarów, aby boisko spełniało wymogi bezpieczeństwa).
13	600	60016	Utwardzenie rowu płytami azurowymi od drogi DK 42 w kierunku Węgłowa	-	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego jest planowane do wykonania w terminie do końca III kw.;

Kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Rezerwy/Wytworczych
mgr inż. Jacek Lankof

6	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	<p>Rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielofunkcyjnego mieszczącego Wiejski Dom Kultury i Ochotniczą Straż Pożarną w Wielkiej Wsi wraz z przyłączami. Złożono 15 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowni Projektowej z Człuchowa za kwotę brutto 21.279,0 zł.</p> <p>Termin wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z projektem zagospodarowania działki przedłuża się według informacji z Biura Projektów z powodu problemów z uzgodnieniami poszczególnych gestorów sieci.</p> <p>Zgłoszono projekt do dofinansowania z PROW w ramach LGD (kwota ok. 200.000,0 zł); na etapie LGD, po pozytywnej weryfikacji projekt znalazł się na liście zakwalifikowanej do dofinansowania</p>
7	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	Zrealizowano	<p>Zakończono akcję „ZIMA” Gmina Wąchock wydała na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012-2013 - 140053,32 zł</p>
8	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	W trakcie realizacji	<p>SIWZ dotycząca przetargu na realizację zadania na ukończeniu. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych, ze względu na ograniczenie środków pomocowych ze strony Państwa:</p> <p>Zmiana nazwy zadania na: Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 058T spowodowała konieczność uzyskania nowych warunków technicznych oraz nowego zgłoszenia. Wycofano ze Starostwa zgłoszenie na remont; zlecono zmianę warunków technicznych na przebudowę; zgłoszono ponownie przebudowę drogi oraz remont skrzyżowania.</p> <p>Planowany termin ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – m-c sierpień</p>

					Zlecono i wykonano dokumentację przebudowy przęsła linii średniego napięcia w miejscu kolizji z parkinglem oraz przekazano do uzgodnień z PGE. 18 lipca nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania z terminem realizacji rzeczowej do końca października br.
					<p>W trakcie realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boiska sportowe; - roboty elewacyjne, izolacyjne, pokrywcze budynku - Poczty i MOPS; - kablowanie linii oświetleniowych oraz zasilających – ulice Błonie, Kościelna; - roboty drogowe, chodniki z elementów kamiennych – ulica Kościelna <p>- stan wykończeniowy budynku szatniowego oraz szaletu</p> <p>Zaawansowanie rzeczowo-finansowe w ujęciu kosztorysowym na dzień 28.06.2013 roku:</p> <p>BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – 20.415,94;</p> <p>BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY INSTALACJE SANITARNE – 29.244,27;</p> <p>BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO INSTALACJE SANITARNE – 9.703,55;</p> <p>BUDYNEK SZALETU MIEJSKIEGO ORAZ BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY, PRZEBUDOWA SIECI WOD. ORAZ PRZYŁĄCZA SANITARNE - 129.680,92;</p> <p>DROGI, CHODNIKI, NAWIERZCHNIE – 622.499,21;</p> <p>KANALIZACJA DESZCZOWA – 407.401,81;</p> <p>OŚWIETLENIE TERENU, LINIE ZASILAJĄCE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE – 159.883,66;</p> <p>ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY, MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ – 278.132,11</p> <p>Łączna wartość zafakturowanych robót wynosi kwotę netto – 1.656.961,47 zł.</p>
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	
4	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynku usytuowane przy ul. Św. Rocha	W trakcie realizacji	Wydane zostało pozwolenie na budowę: 17.04.2013 r. dokonano wyboru Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego. W dniu 06.05.2013 r. rozpoczęto roboty budowlane, termin zakończenia 07.2013 r.
5	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu	W trakcie realizacji	Monitoring terenu przy budynku WDK i OSP wykonano w

Zadania roczne w 2013 r.

			<p>W trakcie uzgadniania zakresu do wykonania ze względu na kolizję z przebiegiem planowanej obwodnicy</p> <p>Po rozmowach z Dyrekcją GDDKiA wystosowano pismo w celu: uzgodnienia wejścia w teren pasa przeznaczanego pod obwodnicę oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczącej zmian projektowych przebiegu kolektorów sanitarnych w obrębie pasa planowanej GP.</p> <p>Część realizowanego odcinka kanalizacji przebiega w pasie obojnicy Parszowa i Wąchocka dlatego musi być realizowana w oparciu o aktualną dokumentację opracowaną przez GDDKiA. Obecnie trwają czynności mające na celu wypracowanie sposobu przekazania części praw do dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID gminie Wąchock.</p> <p>Wobec pojawienia się możliwości dodatkowego naboru na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej zgłoszono zapotrzebowanie na dofinansowanie szerszego zakresu obejmującego zlewnię P2 w Parszowie na kwotę ok. 2 mln złotych.</p>
1	010	01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	<p>W trakcie realizacji</p>
2	600	Zakup wiat przystankowych	-
3	700	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	-
4	700	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	<p>W trakcie realizacji</p> <p>Zawarte zostało porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, Główny Geodeta Kraju przysłał dane dostępowe do aplikacji oraz instrukcję bezpieczeństwa.</p>

			przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie		ubiegłym roku. Opracowano projekt budowlany oświetlenia. W dniu 07.05.2013 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Twa postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
6	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budynku wielofunkcyjnego mieszczącego Wielejski Dom Kultury i Ochotniczą Straz Pożarną w Wielkiej Wsi wraz z przyłączami. Złożono 15 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowni Projektowej z Człuchowa za kwotę brutto 21.279,0 zł. Termin wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z projektem zagospodarowania działki przedłuża się według informacji z Biura Projektów z powodu problemów z uzgodnieniami poszczególnych gestorów sieci. Zgłoszono projekt do dofinansowania z PROW w ramach LGD (kwota ok. 200.000,0 zł); na etapie LGD, po pozytywnej weryfikacji projekt znalazł się na liście zakwalifikowanej do dofinansowania
7	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wągrowek	W trakcie realizacji	SIWZ dotycząca przetargu na realizację zadania na ukończeniu. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych, ze względu na ograniczenie środków pomocowych ze strony Państwa; Zmiana nazwy zadania na: Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje nr 058T spowodowała konieczność uzyskania nowych warunków technicznych oraz nowego zgłoszenia. Wycofano ze Starostwa zgłoszenie na remont; zlecono zmianę warunków technicznych na przebudowę; zgłoszono ponownie przebudowę drogi oraz remont skrzyżowania. Planowany termin ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – m-c lipiec

5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	Na początku marca zostały w formie ankiety zaktualizowane informacje dotyczące danych źródłowych, na podstawie których zostaną opracowane tematyczne bazy danych SIPWŚ. Dane te posłużą do oszacowania wartości zamówienia publicznego w części dotyczącej utworzenia tematycznych baz danych; zestawienie tych danych będzie stanowił element dokumentacji przetargowej. W chwili obecnej Urząd Marszałkowski jest w trakcie finalizacji SIWZ dotyczącej przetargu.
6	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	Zrealizowano	Zebrano oferty 5 firm. Ceny oferowanych programów kształtują się od 1.500,00 zł do 15.000,00 zł brutto. Ceny rocznych licencji ok. 1.000,00 zł. Wybrano ofertę firmy NETPROCES Sp. z o.o. 80-316 Gdańsk, ul. Asnyka 7-9 – QNet Start System Zarządzania Usługami Komunalnymi, za cenę 9.083,55 zł. Program został wdrożony.
7	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	-	Utworzenie punktu jest planowane w II półroczu; Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji odnośnie lokalizacji PSZOK. Teren PSZOK musi być ogrodzony, utwardzony, z zadaszeniami oraz miejscami gromadzenia odpadów np. boksy, kontenery. Przyjmowanie odpadów od mieszkańców powinno odbywać się w określonych dniach i godzinach, w obecności pracownika odpowiedzialnego. Wyposażenie i prowadzenie punktu można zlecić firmie w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Proponowana lokalizacja na terenie bazy przy ul. Błonie w Wąchocku – wymagałaby uporządkowania terenu bazy oraz wyposażenia w kontenery do zbierania odpadów. Do rozważenia lokalizacja na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie – wymagana budowa ogrodzenia terenu, zadaszeń, wyposażenia w boksy lub kontenery do zbierania odpadów.
8	900	90015	Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie Zmiana nazwy zadania na: Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Zmieniono nazwę zadania, uzyskano prawomocną decyzję lokalizacyjną. Opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zadania roczne w 2013 r.

1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	W trakcie realizacji	<p>W trakcie uzgadniania zakresu do wykonania ze względu na kolizję z przebiegiem planowanej obwodnicy</p> <p>Po rozmowach z Dyrekcją GDDKiA zastosowano pismo w celu: uzgodnienia wejścia w teren pasa przeznaczanego pod obwodnicę oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczącej zmian projektowych przebiegu kolektorów sanitarnych w obrębie pasa planowanej GP.</p> <p>Część realizowanego odcinka kanalizacji przebiega w pasie obojniczy Parszowa i Wąchocka dlatego musi być realizowana w oparciu o aktualną dokumentację opracowaną przez GDDKiA. Obecnie trwają czynności mające na celu wypracowanie sposobu przekazania części praw do dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID gminie Wąchock.</p> <p>Wobec pojawienia się możliwości dodatkowego naboru na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej zgłoszono zapotrzebowanie na dofinansowanie szerszego zakresu obejmującego zlewnię P2 w Parszowie na kwotę ok. 2 mln złotych.</p>
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	-	Zakup wiat jest planowany w III kwartale;
3	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	-	-
4	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	W trakcie realizacji	<p>Zawarte zostało porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów; Główny Geodeta Kraju przysłał dane dostępne do aplikacji oraz instrukcję bezpieczeństwa.</p>

9	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	W trakcie realizacji	Przewidywany termin wykonania dokumentacji na oświetlenie – m-c lipiec, pozwolenie na budowę – m-c wrzesień, realizacja – m-c wrzesień/październik;
10	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	-	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Zakup oraz montaż altanki i paleniska jest planowany w terminie do końca III kw.;
11	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie ogrodzenia jest planowane w terminie do końca III kwartału. Dokumentację techniczno-projektową zgłoszono do Starostwa Powiatowego. Wyznaczenie granic działki w Ratajach zlecono firmie z BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Zbigniew Polak Cedzyna 3, 25-900 Kielce. Pomiary wykonano 24.06.
12	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie ogrodzenia jest planowane w terminie do końca m-ca lipca; Dokumentację techniczno-projektową zgłoszono do Starostwa Powiatowego. Wyznaczono granice działek. Ogrodzenie w trakcie wykonywania.
13	921	92109	Zakup sprzętu do piłki siatkowej oraz wyposażenia do świetlicy w Ratajach.	W trakcie realizacji	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego są planowane w terminie do końca m-ca lipca; Stół do tenisa stołowego z siatką został kupiony i dostarczony do WDK w Ratajach. Zakup słupków do piłki siatkowej oraz boisko do piłki siatkowej w trakcie uzgodnień (proponowany teren, który ma być przeznaczony pod boisko do piłki siatkowej nie ma niezbędnych wymiarów, aby boisko spełniało wymogi bezpieczeństwa).
14	600	60016	Utworzenie rowu płytami ażurowymi od drogi DK 42 w kierunku Węgłowa	-	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego jest planowane do wykonania w terminie do końca III kw.;

Kierownik Referatu
Budowlanego i Gospodarki Komunalnej
i Realizacji Inwestycji

mgr inż. Jacek Lankof

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	Na początku marca zostały w formie ankiety zaktualizowane informacje dotyczące danych źródłowych, na podstawie których zostaną opracowane tematyczne bazy danych SIPWŚ. Dane te posłużą do oszacowania wartości zamówienia publicznego w części dotyczącej utworzenia tematycznych baz danych; zestawienie tych danych będzie stanowić element dokumentacji przetargowej. W chwili obecnej Urząd Marszałkowski jest w trakcie finalizacji SIWZ dotyczącej przetargu.
6	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów		Utworzenie punktu jest planowane w II półroczu. Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji odnośnie lokalizacji PSZOK. Teren PSZOK musi być ogrodzony, utwardzony, z zadaszeniami oraz miejscami gromadzenia odpadów np. boksy, kontenery. Przyjmowanie odpadów od mieszkańców powinno odbywać się w określonych dniach i godzinach, w obecności pracownika odpowiedzialnego. Wyposażenie i prowadzenie punktu można zlecić firmie w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Proponowana lokalizacja na terenie bazy przy ul. Błonie w Wąchocku – wymagałaby uporządkowania terenu bazy oraz wyposażenia w kontenery do zbierania odpadów. Do rozważenia lokalizacja na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie – wymagana budowa ogrodzenia terenu, zadaszeń, wyposażenia w boksy lub kontenery do zbierania odpadów.
7	900	90015	Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie Zmiana nazwy zadania na: Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Zmieniono nazwę zadania, uzyskano prawomocną decyzję lokalizacyjną. Opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przewidywany termin wykonania dokumentacji na oświetlenie – m-c lipiec, pozwolenie na budowę – m-c wrzesień, realizacja – m-c wrzesień/pazdziernik.
8	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	W trakcie realizacji	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Złożono wniosek do PGE Dystrybucja o wydanie warunków na uzupełnienie oświetlenia. Złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej