


GMINA WĄCHOCK
 ul. Wielkowiejska 1
 27-215 Wąchock
 NIP 664-19-85-659 R. 291009930

INFORMACJA
 dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych
 na terenie Gminy Wąchock
 za rok 2013 r.
 w ujęciu pozycji budżetowych (BGKIRI)

załącznik nr 8



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania wieloletnie w 2013 r.					
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	<p>W dniu 26.08.2013 uzyskano decyzję ZRID dotyczącą realizacji zadania w zakresie drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny (uprawomocniona 7.10.2013 r.)</p> <p>W dniu 25.11.2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie całego projektu, realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.</p> <p>W dniu 10.12.2013 r. otwarto oferty na: Budowę i przebudowę drogi gminnej – ulicy Torowej w Wąchocku oraz drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie. Złożono 6 ofert. Najtańsza z nich przedstawiona przez firmę „Budromost” ze Starachowic wynosi 2.751.731,13 zł. najdroższa – firmy „Spec-Bruk” z Libiąża to 4.358.001,83 zł. Realizacja zadania w roku 2014.</p> <p>Wykonawca: Budromost ze Starachowic Okres realizacji: od 18.09.2013 r. do 7.11.2013 r. Całkowite koszty: 428.225,95 zł Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 192.064,0 zł.</p>
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłow-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	Zrealizowano	

3	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku	Zrealizowano	<p>Wykonawca: PUPH „GRES” z Szydłowca Okres realizacji: od 13.08.2013 r. do 15.11.2013 r. Całkowite koszty: 241.948,10 zł</p> <p>Zaawansowanie rzeczowo-finansowe projektu: PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – 3.034.857,84; ZAGOSPODAROWANIE POPRZEMYSŁOWEGO TERENU, PRZYŁĘGŁEGO DO ULICY BŁONIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – 841.825,03; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYŁĘGŁYCH DO ODBUDOWANEGO ZBIORNIKA WODNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE – 1.961.856,04. WYMIANA LINII ZASILAJĄCYCH ELEKTRYCZNYCH Z NAPOWIETRZNYCH NA ZIEMNE ORAZ REMONT ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO – 486.082,88 Łączna wartość zafakturowanych robót wynosi kwotę 6.324.621,79 zł co stanowi niespełna 70% kosztów inwestycji. Realizacja zadania w roku 2014.</p>
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	Zrealizowano	<p>Zrealizowano I etap zadania w zakresie regulacji ciekłu Lipianka Wykonawca: ZUWiK ze Starachowic Okres realizacji: od 06.05.2013 r. do 11.09.2013 r. Całkowite koszty: 242.168,89 zł</p>
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	Zrealizowano	<p>Monitoring terenu przy budynku WDK i OSP wykonano w ubiegłym roku. Wykonawca oświetlenia: ZPHU Elektro-Kompleks ze Starachowic Okres realizacji: od 11.10.2013 r. do 25.11.2013 r. Całkowite koszty: 35.416,58 zł</p>

7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Pracownia Projektowa z Człuchowa wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową budynku wielofunkcyjnego mieszczącego Wiejski Dom Kultury i Ochotniczą Straż Pożarną w Wielkiej Wsi wraz z przyłączami. Koszt - 21.279,0 zł. W m-cu października złożono Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę; przewidywany termin uzyskania decyzji - koniec br. Realizacja zadania w roku 2014
Zadania roczne w 2013 r.					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	W trakcie realizacji	Złożono wniosek w ramach PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej szerszego zakresu obejmującego zlewnię P2 w Parszowie na kwotę ok. 2 mln złotych. Weryfikacja wniosku do końca stycznia 2014. Realizacja zadania w roku 2014.
2	600	60016	Utwardzenie rowu płytami azurowymi od drogi DK 42 w kierunku Węglowa	Zrealizowano	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawca: ZUWIK ze Starachowic Okres realizacji: od 21.08.2013 r. do 23.09.2013 r. Całkowite koszty: 11.992,50 zł
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	-	Zrezygnowano wobec braku możliwości usytuowania wiat w proponowanych lokalizacjach oraz ograniczone środki finansowe.
4	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	-	-
5	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	Zrealizowano	Zawarte zostało porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów; Główny Geodeta Kraju przysłał dane dostępne do aplikacji oraz instrukcję bezpieczeństwa. Wobec ciągłych zmian w przepisach na chwilę obecną zrezygnowano z zakupu profesjonalnego oprogramowania.
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	W ramach 1 etapu projektu w chwili obecnej trwają prace związane z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w siedzibach Partnerów.

7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346	Zrealizowano	Zakres rzeczowy został wykonany. Rozliczenie finansowe do końca stycznia 2014 roku (rozliczenie nadzoru archeologicznego) Wykonawca: ZUWIK ze Starachowic Okres realizacji: od 12.07.2013 r. do 26.07.2013 r. Całkowite koszty: 25446,0 zł
8	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	Zrealizowano	Z dniem 05.08.2013 r. został uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów zielonych i remontowych na terenie bazy sprzętowej w Wąchocku przy ul. Błonie 28. Punkt jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00. Odpady przyjmowane są przez wyznaczanego pracownika UMIG. Kontenery do zbiórki odpadów zostały dostarczone przez PWNS „ALMAX”, w ramach podpisanej z gminą umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach ww. umowy firma będzie również odbierała ww. odpady do zagospodarowania. Rozszerzenie działalności punktu wymaga m.in. uzyskania decyzji środowiskowej, zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości, zezwolenia na zbieranie odpadów. Ponadto konieczne jest utwardzenie terenu, wyposażenie w boksy i kontenery, system odprowadzania ścieków, itp.
9	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie.	Zrealizowano	Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Rozliczenie finansowe do końca stycznia 2014 po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej i uzgodnieniach z PGE. Wykonawca: ZPHU Elektro-Kompleks ze Starachowic Kwota umowna: 34.100,95 zł
10	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	Zrealizowano	Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Rozliczenie finansowe do końca stycznia 2014 po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej i uzgodnieniach z PGE. Wykonawca: ZPHU Elektro-Kompleks ze Starachowic Kwota umowna: 17.062,15 zł

11	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	Zrealizowano	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawca – firma Drewmex, Kwota umowna: 4.920,0 zł.
12	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	Zrealizowano	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawca: OGROBET z Jedlni Letnisko Okres realizacji: od 18.10.2013 r. do 14.11.2013 r. Całkowite koszty: 4.850,0 zł
13	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wwiejskim Domem Kultury w Marcinkowie.	Zrealizowano	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawca: PHU ASM z Wąchocka Okres realizacji: od 5.06.2013 r. do 5.08.2013 r. Całkowite koszty: 14.475,40 zł
14	921	92109	Zakup sprzętu do piłki siatkowej oraz wyposażenia do świetlicy w Ratajach.	Zrealizowano	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego (sprzęt do piłki siatkowej, stół do tenisa) Całkowite koszty: 4.967,0 zł

GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-19-85-659 R. 291009930

B Y R M I S T R Z

inż. Jerzy Łukaszewski