



GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-10-85-659 R. 201009930

INFORMACJA

dotycząca przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Wąchock planowanych na rok 2014 r. w ujęciu pozycji budżetowych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2014 r.					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	W trakcie realizacji	Realizacja z udziałem środków UE w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie (PROW). Ogłoszenie przetargu na budowę sieci w m-cu kwietniu. Termin wykonania całości zadania do końca kwietnia 2015 roku.
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	W trakcie realizacji	Realizacja z udziałem środków UE w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie (RPO). Wejście z robotami budowlanymi wg deklaracji wykonawcy (Budromost) – początek kwietnia br.. Termin wykonania całości zadania do końca września br.
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Projekt uzgodniono w ZUD-ach. Złożono wstępny projekt podziału do akceptacji w oddziale PKP Lublin. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID – do końca br.
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	Zadanie w końcowej fazie realizacji z udziałem środków UE w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie (RPO). Termin wykonania całości zadania do końca maja br.
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano 1 etap projektu - dostawa i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Na chwilę obecną przygotowywane są bazy danych do wprowadzania w jednostkach.

6	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Otwarcie ofert w dniu 24.03. br. Termin wykonania całości zamówienia – do końca grudnia br.
Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.					
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000÷0+050	W trakcie realizacji	Zamieszczono informację o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zgłoszenie przebudowy – koniec kwietnia br., realizacja II/III kw. br.
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	-	Zakup nieruchomości – w miarę potrzeb.
3	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	W trakcie realizacji	Z dniem 05.08.2013 r. został uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów zielonych i remontowych na terenie bazy sprzątowej w Wąchocku przy ul. Błonie 28. Rozszerzenie działalności punktu wymaga m.in. uzyskania decyzji środowiskowej, zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości, zezwolenia na zbieranie odpadów. Ponadto konieczne jest utwardzenie terenu, wyposażenie w boksy i kontenery, system odprowadzania ścieków oraz uprzątnięciu terenu bazy z zalegającego gruzu i remont ogrodzenia.
4	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś	W trakcie realizacji	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Wygrała firma Elektro-kompleks ze Starachowic za kwotę 36.715,41 zł. Termin wykonanie – do końca maja br.
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	W trakcie realizacji	
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	-	Zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.

7	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem (Sołectwo Rataje)	-	Zapytanie ofertowe w m-cu kwietniu. Zadanie przewidziane do realizacji do końca II kwartału br.
8	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	-	Zapytanie ofertowe w m-cu kwietniu. Zadanie przewidziane do realizacji do końca II kwartału br.
9	921	92195	Zakup i montaż wiaty (Sołectwo Węglów)	-	Zapytanie ofertowe w m-cu kwietniu. Zadanie przewidziane do realizacji do końca II kwartału br.
Zadania pozostałe w 2014 r.					
1	600	60016	Remont drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku	W trakcie realizacji	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej z terminem do 20.04 br. Realizacja zadania jest planowana na przełom II/III kw. br.
2	600	60016	Wyłożenie kostką brukową terenu na działce nr 1001/7 w Parszowie	-	Zapytanie ofertowe w m-cu kwietniu. Zadanie przewidziane do realizacji do końca II kwartału br.
3	921	92195	Utworzenie terenu wokół „zurawia i grzybka” w Węglowie.	-	Zadanie przewidziane do realizacji do końca II kwartału br.

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samec

