


GMINA WĄCHOCK
 ul. Wielkowiejska 1
 27-215 Wąchock
 NIP 664-19-95-659 R. 291009930

INFORMACJA
 dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 na terenie Gminy Wąchock
 w ujęciu pozycji budżetowych. (BGKIRI)

KALPA MARSZA
 w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1
 2015-08-20
 dz. 2015-08-20


Załącznik nr 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2015 r.					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Paraszów ul. Staszica	W trakcie realizacji	Zakończono roboty budowlane w zakresie rurociągów oraz przepompowni P2. Pozostała do wykonania przepompownia P1 wraz z drogą dojazdową (wykonano dokumentację projektową, złożono wnioszek do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie pozwolenia na budowę zjazdu z drogi 42, złożono do Starosty Starachowickiego wnioszek o zmianę pozwolenia w zakresie budowy przepompowni) oraz droga dojazdowa do przepompowni P2 (w trakcie realizacji)
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paraszów ul. Dolna – zlewnia P5	Zrealizowano	Zakończono roboty budowlane w zakresie rurociągów oraz przepompowni P5.
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0563T Mirzec - Wąchock	W trakcie realizacji	Podjęto niezbędną uchwałę, zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30 wrzesień br.

4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, Gmina Wąchock, pow. starachowicki)”	W trakcie realizacji	Podjęto niezbędną uchwałę, zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30 września br.
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny	-	Regulowanie zapisów w księgach wieczystych nabytych działek pod zrealizowaną na podstawie decyzji ZRID inwestycję drogową.
6	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Dokumentacja projektowa w końcowym etapie uzgodnień. Przewidywany termin złożenia wniosku o decyzję ZRID – IV kw. br.
7	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	Zrealizowano	Zakończono realizację rozszerzonego zakresu projektu: wykonano: boisko do gry w tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem oraz oświetleniem; przebudowę kolidujących przyłączy: wodno kanalizacyjnego, gazowego oraz energetycznego; ciągi komunikacyjne łączące parking z boiskami sportowymi oraz budynkiem szatniowym; rozbiorcję budynku parterowego; przedłużenie i przykrycie betonowego kanału kanalizacji deszczowej ø 800; dodatkowy plac zabaw oraz plac do gry w szachy; uzupełniono elementy małej architektury, m.in.: ławki, kosze, słupki, stojaki rowerowe, elementy siłowni zewnętrznej oraz zabawki.
8	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	Utworzono bazy danych, przeprowadzono szkolenia stanowiskowe mające na celu praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu. Na IV kw. br. są planowane szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu na szczeblu gminnym i powiatowym.
9	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	Zrealizowano	Dokumentacja projektowa została wykonana.

10	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	W trakcie realizacji	Wykonano: ściany zewnętrzne oraz ścianki działowe, konstrukcję i pokrycie dachu, zamontowano stolarkę okienną, wykonano podłoga oraz tynki wewnętrzne; w trakcie realizacji roboty wykończeniowe, instalacyjne wewnętrzne, elewacyjne oraz roboty zewnętrzne.
Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.					
1	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	W trakcie realizacji	Roboty przewidziane do wykonania do końca września br.
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2 w Marcinkowie	W trakcie realizacji	Opracowanie zleconej dokumentacji technicznej przebudowy drogi jest przewidziane do wykonania do końca września br..
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	-	III/IV kwartał br.
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	W trakcie realizacji	Zakupiono działkę 1545/1 w Parszowie
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	W trakcie realizacji	Od kwietnia br. zakres przyjmowania odpadów działającego punktu na terenie bazy został rozszerzony o wielkogabaryty, elektrośmieci, szkło i tworzywa sztuczne (dotychczas odpady zielone oraz budowlane). Docelowe wykonanie punktu jest uzależnione od koncepcji zagospodarowania terenu całej bazy.
6	900	90015	Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074	W trakcie realizacji	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do końca września br. Realizacja do końca br.
7	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	-	Zakup wyposażenia przewidziany na III/IV kwartał br.

Zadania pozostałe w 2015 r.

1	600	60016	Umocnienie rowu odwadniającego z Węglowa do DK-42	Zrealizowano	<p>Roboty przewidziane do wykonania zostały zrealizowane w ramach zadania: wykonanie remontów obiektów znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock. Zakres wykonanych robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi azurowymi przy drodze gminnej - od drogi krajowej nr 42 do wsi Węglów – 280 m²; - umocnienie skarpy rowu płytami prefabrykowanymi azurowymi przy drodze gminnej Rataje w kierunku ulicy Powstańców w miejscowości Rataje - 75 m² - ułożenie koryt betonowych ściekowych na długości 110 m przy drodze gminnej Wielka Wieś – Bellejem w miejscowości Wielka Wieś - przygotowanie terenu pod wiaty przystankowe zlokalizowane przy drodze krajowej DK-42 w miejscowościach Wąchock i Parszów; - wykonanie nawierzchni nieutwardzonej na drodze gminnej ulica Wesoła w Wąchocku ok. 135 m² - odmulenie rowu przy ulicy Szerokiej w Wąchocku na długości 77 m
---	-----	-------	---	--------------	---


 Zdzisław Lankof
 Dyrektor, Członek Komisji
 i Realizacji Projektu
 mgr inż. Andrzej Lankof