

## Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku

Na podstawie rocznych planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, oraz w oparciu o Statut Miasta i Gminy Wąchock par. 70 pkt 1 i 4 Komisja Rewizyjna działająca w składzie:

1. Tadeusz Mazurkiewicz – przewodniczący
2. Ewa Szczepańska – z-ca przewodniczącego
3. Mirosław Jaźwiec – członek komisji
4. Edward Lipiec – członek komisji
5. Zofia Miernik – członek komisji
6. Paweł Opozda – członek komisji
7. Ryszard Rogala – członek komisji

Dokonala kontroli w miesiacu pazdzierniku br. w zakresie kontroli wydatkowania srodkow budzetowych na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie za 2015 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Mazurkiewicz przed podjęciem zadań kontrolnych zwrócił się z pismem z dnia 12.09.2016 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej – Adriana Malinowskiego o wydanie imiennego upoważnienia do kontroli dla członków komisji (załącznik Nr 1). Zgodę taką na piśmie wydał Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 14.09.2016 r. (załącznik nr 2)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przeprowadzeniu kontroli w zakresie kontroli wydatkowania środków budżetowych na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie za 2015 r.

Komisja Rewizyjna rozpoczęła czynności kontrolne zgodnie z przyjętym planem pracy komisji. Komisja pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w dniu 19.10.2016 r..

Inwestorem ww. zadania była Gmina Wąchock. Wartość zamówienia oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w dniu 19.08.2015 r. na kwotę 29.622,80 zł netto co stanowiło równowartość 7.011,48 EURO. Powyższe zamówienie nie podlegało ustawie Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.08.2015 r., na stronie internetowej – gmina.wachock.sisco.info.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (otwarcie ofert – 3.09.2015 r.) jako najkorzystniejszą ofertę wybrano złożoną przez firmę: Zakład Usług Drogowych Włodzimierz Olszewski, Al. Józefa Piłsudskiego 42/10, 26-110 Skarżysko-Kamienna za kwotę brutto 20.013,08 zł (była to jedna z trzech ofert złożonych w postępowaniu).

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 7.09.2015 r.

Zakres robót obejmował wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie polegające na:

- montażu przepustu z rury PEHD o śr. 50 cm i długości 20 m na ławie z kruszywa wraz z zasypką i zagęszczeniem;

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm na powierzchni 148,8 m<sup>2</sup>;
- wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta pod plac z kostki;
- wbudowaniu krawężników betonowych 30x15x100 cm na ławie betonowej z oporem (na długości 18 m od strony krawędzi jezdni krawężniki na płask);
- wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm na powierzchni 126 m<sup>2</sup> z mechanicznym zagęszczeniem;
- wykonaniu podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm o gr. 15 cm na powierzchni 126 m<sup>2</sup> z mechanicznym zagęszczeniem;
- ułożeniu kostki brukowej betonowej kolor o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z zasypaniem spoin piaskiem na powierzchni 126 m<sup>2</sup>.

Bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 30.09.2015 roku; wartość robót odebranych wyniosła kwotę 19.848,02 zł.

Po wykonaniu w/w robót stwierdzono konieczność uzupełnienia zakresu robót o remont chodnika (kostka z rozbiórek) przy wejściu bocznym (w pobliżu w/w terenu) wraz z odmuleniem oraz umocnieniem fragmentu rowu odwadniającego. W dniu 14.10.2015 r. zlecono w ramach robót remontowych nawierzchni na terenie gminy wykonanie powyższych prac firmie: Przedsiębiorstwo Budowlane Malibud Zbigniew Malicki, z siedzibą ul. Nowowiejska 67a, 27-200 Starachowice za uzgodnioną kwotą 4 613,88 zł, z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 r.

Całkowita wartość robót wyniosła kwotę: 24 461,90 zł

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowy nadzór pracowników Referatu Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Parszowie nad przebiegiem inwestycji objętej przedmiotową kontrolą.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Przewodniczący Komisji	– Tadeusz Mazurkiewicz
Z-ca. Przewodniczącego	– Ewa Szczepańska
Członek komisji	– Mirosław Jaźwiec
Członek komisji	– Paweł Opozda
Członek komisji	– Edward Lipiec
Członek komisji	– Zofia Miernik
Członek komisji	– Ryszard Rogala

.....  
*.....*  
 .....  
*.....*  
 .....  
*.....*  
 .....  
*.....*  
 .....  
*.....*

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki

.....  
 DYREKTOR SZKOŁY  
*.....*  
 mgr Ewa Gajewska

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku