



2018 cz. 1 nr 8

INFORMACJA dotycząca realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych oraz remontowych na terenie Gminy Wąchock – Referat BGKIRI w I półroczu 2018 (aktualizacja na 15.09)



Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
ZADANIA WIELOLETNIE		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)	Zakres obejmował wykonanie odcinka kanalizacji w ul. Szkolnej oraz przyłącza wod.-kan. do przyszkolnej działki gminnej. Zadanie zrealizowano w miesiącu sierpniu.
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	Realizacja przeniesiona na rok 2019.
3	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji. Termin wykonania – wrzesień/październik br.
4	Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock	W wyniku trzykrotnie ogłaszanego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców na realizację projektu w zakresie przebudowy boisk przy SP w Parszowie oraz Wielkiej Wsi. Na wykonanie remontu sali gimnastycznej w ZPO w Wąchocku ogłoszono przetarg po raz czwarty. W lipcu ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia w pomoce naukowe oraz sprzęt komputerowy i multimedialny do szkół z terenu gminy. Podpisano umowę na remont sali oraz dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i multimedialny. Ogłoszono ponowny przetarg na dostawę wyposażenia w pomoce naukowe. Boiska w Parszowie oraz Wielkiej Wsi oraz dostawę sprzętu komputerowy zrealizowano. Pozostałe zadania planowane do wykonania do końca października br.
5	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	Na przetarg „Termomodernizacja budynku ZPO w Wąchocku” w dniu 28.06 br. nie złożono żadnej oferty. Na dzień dzisiejszy ogłoszenie przetargu uzależnione jest od przesunięcia terminu realizacji wniosku do przyszłego roku.

7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock	Dokumentacja oświetlenia ul. Torowej na odcinku od nastawni do Szydłowieckiej wykonana. Dokumentacja na pozostałym odcinku (od Szydłowieckiej do Radomskiej) w trakcie realizacji na etapie uzgodnień z PKP. Termin wykonania IV kw. br.
ZADANIA ROCZNE		
1	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	Podpisano pre-umowę. W IV kw. zostaną ogłoszone pierwsze postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej.
2	Wybudowanie drewnianej altanki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w m. Parszów	Zadanie przewidziane do realizacji na IV kw. br. Na postępowanie przetargowe w dniu 27.08 nie wpłynęła żadna oferta. W miesiącu wrześniu przewidziane podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym.
3	Zakup kosiarki traktorowej do SP w Wielkiej Wsi	Zadanie zrealizowano.
4	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym a Górnym	Dokumentacja oświetlenia w trakcie realizacji. Termin wykonania IV kw. br.
5	Zakup i montaż lamp parkowych i zestawu placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi	Dokumentacja w trakcie realizacji. Zakup i montaż oświetlenia IV kw. br.
ZADANIA POZOSTALE		
1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock w okresie 2016-2018	Zakres zadania na rok bieżący został wykonany.
2	Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock	W czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Zakres obejmował m.in.: wykonanie remontów częściowych dróg gminnych (ul. Tysiąclecia, Ciecierówka); umocnienie rowu w Węglowie; remont dróg o nawierzchniach kruszywowych; remont drogi w okolicach mostu na łączniku w Marcinkowie; uzupełnienie kruszywem poboczy ul. Szkolnej w Parszowie, remont powierzchniowy fragmentów nawierzchni Ciecierówki w Wielkiej Wsi. Zadanie zrealizowane
3	Remont zniszczonego odcinka drogi od DK 42 do Węgłowa.	Zgłoszono zamiar wykonania robót w Starostwie Powiatowym. Termin wykonania IV kw. br.
4	Przebudowa drogi na działce o nr ewid. 483/2 w Marcinkowie	Wykonano dokumentację oraz zgłoszono zamiar przebudowy w Starostwie Powiatowym.
5	Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Ratajach	Zakres robót: kompleksowy remont pomieszczenia komputerowego z wymianą instalacji oświetlenia, gniazd oraz komputerowej; wymiana instalacji oświetlenia oraz gniazd w kuchni; montaż nawiewników okiennych. Zadanie zrealizowane.
6	Budowa ulicy Słonecznej – dokumentacja projektowa	W trakcie realizacji. Termin wykonania październik br.

Złoty Winiak Katarata
 Budowniczy, Usługodawca i Realizator Inwestycji

 mgr inż. Maciek Lankof

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Samela