




Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach

sej
P. Borek
19



Kielce, dnia 15.02.2022 r.

O.KI.F-3.3111.10.2022.as

**Rada Miejska w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: OR.0004.06.2022 r. dot. informacji na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy w 2022 r. informuje, że kontynuowane są prace nad dwiema inwestycjami, które całkowicie lub częściowo obejmują tereny Gminy Wąchock tj. *Budowa Obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej DK 42 oraz Budowa obwodnicy Starachowic w ciągu DK 42.*

Najbardziej zaawansowana jest realizacja obwodnicy Wąchocka w ciągu DK 42. Umowę na projekt i budowę blisko 12-kilometrowego odcinka podpisaliśmy w grudniu 2020 roku. Aktualnie wykonawca, zgodnie z harmonogramem, kontynuuje prace nad dokumentacją projektową, równocześnie prowadzi prace przygotowujące teren do zasadniczych robót budowlanych. W czerwcu 2021 r. podpisaliśmy umowę na prace przygotowawcze dla kolejnej inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic. W ciągu najbliższych dwóch lat dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, opracowane zostanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Wykonawca przedstawi warianty przebiegu trasy, opracuje raport oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i opracuje elementy koncepcji programowej (KP).


Jednocześnie informujemy, że w 2022 roku na drodze krajowej nr 42 prowadzone będą prace z zakresu bieżącego utrzymania, w ramach których w razie konieczności zostaną wykonane: remonty cząstkowe nawierzchni drogi, naprawa nawierzchni chodników, naprawa odwodnienia drogi, wymiana zniszczonych znaków pionowych, odnowienie oznakowania poziomego, pielęgnacja zieleni (koszenie trawy, wycinanie drzew i krzewów, podcinanie gałęzi, sadzenie drzew), sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników.

Z poważaniem
Dyrektor Oddziału

Strzelczyk
Krzysztof Strzelczyk

Informacja o zadaniach Oddziału GDDKiA w Kielcach na terenie Miasta i Gminy Wąchock – stan na
29 marca 2022 r.

DROGA KRAJOWA nr 42



**1. STAŁY WYKAZ PRAC W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG ZREALIZOWANYCH
METODĄ „UTRZYMAJ STANDARD” W 2021 I PLANOWANYCH W 2022 r.**

- remont cząstkowy nawierzchni,
- naprawa nawierzchni chodników,
- naprawa odwodnienia drogi,
- wymiana zniszczonych znaków pionowych,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- pielęgnacja zieleni (koszenie trawy, wycinanie drzew i krzewów, podcinanie gałęzi, sadzenie drzew),
- sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników.

**2. REALIZACJA OBWODNICZY WĄCHOCKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 42 W RAMACH
PROGRAMU BUDOWY 100 OBWODNIC W SYSTEMIE PROJEKTUJ I BUDUJ – AKTUALNY
STAN ZAAWANSOWANIA PRAC**

- Prace projektowe

Zatwierdzone do realizacji Projekty Wykonawcze

Projekt Wykonawczy Budowa wodociągu od m. Rataje do Wielkiej Wsi wraz z modernizacją hydroforni

PW Przebudowa sieci wodociągowej

PW Przebudowa kanalizacji sanitarnych wraz przepompowniami ścieków

PW Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia

PW Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia

PW Przebudowa sieci Netia

PW Przebudowa sieci Orange

Opinia geotechniczna.

Projekt geotechniczny.

Projekty Wykonawcze w trakcie weryfikacji

Plan działań ratowniczych

Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Projekt Wykonawczy – Roboty drogowe

System Zarządzania Ruchem – koncepcja

Projekt Techniczny (Wykonawczy) w zakresie usunięcia RSSWŚ (linie światłowodowe)

Projekt Wykonawczy – Przebudowa sieci elektroenergetycznych WN

Projekt Wykonawczy – Oświetlenie

Projekt Sygnalizacji Świetlnej – skrzyżowanie skanalizowane nr 1.1

Projekt sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania 1.3 – część ruchowa

Model akustyczny

Projekt Wykonawczy obiekt nr 5 (WD-5) w km 10+006

Projekt Wykonawczy obiekt nr 7 (WD-7) w km 12+622

Projekt Wykonawczy obiekt nr 8 (WD-8) w km 13+162

Projekt Wykonawczy obiekt nr 10 (WD-10) w km 14+457

Projekty Wykonawcze w zakresie obiektów mostowych nr 2, 6, 11

Projekt Wykonawczy – Budowa dodatkowej jezdni nr 1, 3, 17, 18, 19.

Projekt Wykonawczy – Budowa dodatkowej jezdni nr 13

Projekt Wykonawczy – Budowa dodatkowych jezdni nr 9, 10, 12, 15.

Projekt Wykonawczy – Kanalizacja deszczowa

Projekt konstrukcji nawierzchni.

Projekt sygnalizacji świetlnej.

- Prace w terenie

Wykonane roboty przygotowawcze

Usunięcie drzew i krzewów

Prace saperskie

Prace archeologiczne

Roboty przygotowawcze w trakcie realizacji

Zapewnienie odwodnienia pasa drogowego po okresie przerwy zimowej

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Roboty branżowe wykonane

Wodociąg przesyłowy – km 11+900 – 12+400 ilość 300 mb

Kolizja gazowa 1GW km 3+710 + 4+140

Kolizja gazowa 2GW – km 4+800 – 5+280

Kolizja gazowa 5GS – 15+060 + 15+460 ilość 400 mb

Przebudowa kanalizacji sanitarnej 3KS w km 6+615

Przebudowa kanalizacji sanitarnej 4KS w km 9+095 – 9+230

Przebudowa kanalizacji sanitarnej 5KS w km 9+400 – 9+690

Roboty branżowe w trakcie realizacji

Przebudowa kolizji wodociągowej nr 5 w km 13+140 – 13+350

Przebudowa kolizji wodociągowej nr 6 w km 15+080 – 15+460

Przebudowa kolizji gazowej średniego ciśnienia nr 8 w km 8+650

Przebudowa kanalizacji sanitarnej nr 3KS w km 6+265

Przebudowa kanalizacji sanitarnej nr 5KS w km 11+460

Przebudowa kanalizacji sanitarnej nr 8KS w km 15+080 – 15+460

Przebudowa kolizji teletechnicznej sieci Orange w km 3+700 – 4+500

Przebudowa sieci Netia w km 9+000 – 9+700 oraz 10+700 – 11+000

Roboty wykonane w marcu 2022

Przebudowa kolizji wodociągowej 6W – km 15+080 – 15+460

Budowa kanalizacji sanitarnej 3KS – km 6+265

Budowa kanalizacji sanitarnej 5KS – km 11+460

Budowa kanalizacji sanitarnej 8KS – km 15+080 – 15+460

Roboty zaplanowane na marzec/kwiecień 2022

Zabezpieczenie robót oraz organizacja zaplecza budowy

Odwodnienia pasa drogowego

Przebudowa kolizji wodociągowej 5W – km 13+140 – 13+350

Przebudowa kolizji gazowej GS – DJ8 w m. Parszów

Dokończenie przebudowy kolizji Orange w km 3+700 – 4+500 oraz 9+900 – 10+650

Przebudowa rurociągu kablowego Netia km 9+000 – 9+700, 10+700 – 11+000

Roboty planowane w kwietniu 2022

Odhumusowanie Trasy Zasadniczej 11+200 -12+100

Odhumusowanie Trasy zasadniczej 13+150 – 13+350

Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DJ 10 , DJ 15 i DJ 17

Przebudowa kolizji wodociągowej W4 w km 10+000-10+308

Budowa kanalizacji sanitarnej 7KS w km 13+160 - 13+330

Budowa kanalizacji sanitarnej 4KS w km 9+095 - 9+320

Kolizje gazowe 1GS w km 6+270, 4GS w km 13+160-13+350, 5GS w km 15+060-15+460, 7GS w km 10+800, 8GS w km 8+600 - przepięcia

Branża telekomunikacyjna:

Usuwanie kolizji Orange Polska na 3+500 4+500.

Usunięcie kolizji Orange Polska na 9+900 10+650 nadbudowa studni OPL oraz szafy R&S SK800A.

Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego własności Netia S.A. w km. 9+000 do km. 9+700.

Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego własności Netia S.A. w km. 10+700 do km. 11+000.

Branża energetyczna:

Wykonywanie przepustów rurowych pod projektowaną trasą zasadniczą

Prace przygotowawcze dla usunięcia kolizji energetycznej SN nr 3 w km 11+900-12+800.

Rozpoczęcie usuwania kolizji energetycznych SN, NN, i WN 110 kV pod warunkiem podpisania przez GDDKiA i PGE Dystrybucja umów na usunięcie kolizji.

Planowane zakończenie inwestycji – listopad 2024

Koszt robót - 283,7 mln zł

Wykonawca – Strabag


3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DLA OBWODNICY STARACHOWIC W CIĄGU DK42 W RAMACH PROGRAMU BUDOWY 100 OBWODNIC – AKTUALNY STAN ZAAWANSOWANIA

Aktualnie realizowany jest pierwszy etap STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla przyszłej obwodnicy. W II kwartale 2022 planowana jest prezentacja proponowanych trzech podstawowych wariantów rozwiązań na ogólnodostępnych spotkaniach informacyjnych. Jedno ze spotkań planowane jest na terenie gminy Wąchock.

Ostatecznie wariant przebiegu przyszłej obwodnicy wskazany zostanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożenie wniosku o wydanie decyzji planowane jest w I kwartale 2023 r. Złożenie wniosku poprzedzą zaplanowane na II połowę 2022 r. posiedzenia ZOPI (Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych), KOPI (Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych), na które zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Aktualnie prace projektowe pozostają w toku, a pierwsze rozwiązania proponowane dla poszczególnych wariantów przebiegu obwodnicy Starachowic będą zaprezentowane po ich zakończeniu w czasie spotkań informacyjnych, o których będziemy informować. Na tym etapie prac przygotowawczych (przed wyborem wariantu) nie jest możliwe określenie szczegółowego zakresu

rozwiązań na styku istniejącej DK42, realizowanej obwodnicy Wąchocka, planowanej obwodnicy Starachowic oraz nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 744.


DYREKTOR ODDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Strzelczyk

