

nr. 0004.18.1.2014

zbiórka nr 7

2014-12-18

W P. S. W. Wąchock
[Signature]

INFORMACJA
dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
na terenie Gminy Wąchock
za rok 2014 r.
w ujęciu pozycji budżetowych. (BGKIRI)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania inwestycji / remontu /	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne wieloletnie w 2014 r.					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	W trakcie realizacji	Ze względu na konieczność wielu korekt przebiegu odcinków kanalizacji sanitarnej związanych z istniejącym zagospodarowaniem nieruchomości zasza konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej oraz zmianę pozwolenia na budowę. Zakres możliwy do wykonania (ok. 70%) został zrealizowany. Zakończenie całości zadania jest przewidziane do końca kwietnia 2015 roku.
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	Zrealizowano	Całkowity koszt – 2.699.344,59 zł.
3	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Zadanie uzgodniono ostatecznie w zakresie terenów kolejowych. Złożono podziały gruntów. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest przewidywane do końca I kw. 2015 roku.

4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	W trakcie realizacji	<p>Roboty budowlane podstawowego zakresu projektu zostały zrealizowane. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano 11.12.2014 r. umowę na realizację rozszerzonego zakresu projektu, który polega na wykonaniu: boiska do gry w tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem oraz oświetleniem, przebudowy kolidujących przyłączy: wodno kanalizacyjnego, gazowego oraz energetycznego, budowy ciągów komunikacyjnych łączących parking z boiskami sportowymi oraz budynkiem szatniowym, rozbiórki budynku parterowego, przedłużenia i przykrycia betonowego kanału kanalizacji deszczowej ø 800, dodatkowego placu zabaw oraz placu do gry w szachy, uzupełnienia rewitalizowanego obszaru o elementy małej architektury, m.in.: ławki, kosze, słupki, łanouchy, stojaki rowerowe, elementy siłowni zewnętrznej oraz zabawki. Po wcześniejszych uzgodnieniach złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania projektu. Termin zakończenia – 30.06.2015 r.</p>
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	W trakcie realizacji	<p>Trwają prace wdrożeniowe systemu. Po utworzeniu bazy danych organizowane są szkolenia stanowiskowe mające na celu praktyczne zapoznanie się z obsługą systemu.</p>
6	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wiekiej Wsi	W trakcie realizacji	<p>Uwaga: Wykonano stan zerowy budynku. Ze względu na ogłoszenie upadłości przez dotychczasowego wykonawcę, po rozwiązaniu umowy oraz w wyniku przeprowadzonego ponownie postępowania przetargowego podpisano 2.12.2014 r. umowę na dalszą realizację inwestycji z terminem zakończenia – 30.06.2015 r.</p>
Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.					
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000÷0+050	Zrealizowano	Całkowity koszt – 37.470,11 zł.
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	Realizacja w miarę potrzeb	Zakupiono działkę nr 95 położoną w Ratajach. Kwota – 2.554,58 zł.

3	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	Zrealizowano /częściowo/	Utworzono tymczasowy punkt odbioru odpadów na bazie.
4	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wleika Wleś 2 i Wielka Wleś 7 w miejscowości Wielka Wleś	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 36.715,41 zł.
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	W trakcie realizacji	Zakończenie budowy jest planowane do końca br.
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 27.060,00 zł.
7	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem (Sołectwo Rataje)	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 6.600,00 zł.
8	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 10.774,80 zł.
9	921	92195	Zakup i montaż wiaty (Sołectwo Węglów)	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 8.500,00 zł.
Zadania pozostałe w 2014 r.					
1	600	60016	Remont drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 336.057,08 zł.
2	600	60016	Wyłożenie kostką brukową terenu na działce nr 1001/7 w Parszowie	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 37.109,59 zł.
3	921	92195	Utwardzenie terenu wokół „żurawia i grzybka” w Wąglowie.	Zrealizowano	Całkowity koszt zadania – 3.171,56 zł.

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Marszałek Zarządu
Zarządu Gminy Młodziejów
Urząd Gminy Młodziejów
mgr M. Jacek Larkoń