

Wąchock, 28 listopada 2020 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku

Na podstawie rocznych planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, oraz w oparciu o Statut Miasta i Gminy Wąchock par. 70 pkt 1 i 4 Komisja Rewizyjna działająca w składzie:

Dokonała kontroli w miesiącu listopadzie br. w zakresie **kontroli wydatkowania środków budżetowych i pozabudżetowych związanych z budową drogi na ul. Nadrzecznej w Wąchocku.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dariusz Dudek przed podjęciem zadań kontrolnych zwrócił się z pismem z dnia 4 listopada 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej – Adriana Malinowskiego o wydanie imiennego upoważnienia do kontroli dla członków komisji w składzie

1. Dariusz Dudek – Przewodniczący
2. Michał Kowalski
3. Andrzej Cioroch
4. Zofia Miernik
5. Ewa Maciąg

(załącznik Nr 1). Zgodę taką na piśmie wydał Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 5 listopada 2020 r. (załącznik nr 2)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przeprowadzeniu kontroli w zakresie **kontroli wydatkowania środków budżetowych i pozabudżetowych związanych z budową drogi na ul. Nadrzecznej w Wąchocku.**

Komisja Rewizyjna rozpoczęła czynności kontrolne zgodnie z przyjętym planem pracy komisji. Komisja pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w dniu 28 listopada 2020 r.

Inwestorem ww. zadania była Gmina Wąchock. Wartość zamówienia oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 08.02.2018 r. na kwotę 1615986,83 zł, co stanowiło równowartość 374791,11 euro. Powyższe zamówienie podlegało zatem ustawie Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie

Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2018 r. pod numerem 518161-N-2018 oraz Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14.02.2018 r., na stronie internetowej - gmina.wachock.sisco.info.

W ustalonym terminie do dnia 02.03.2018 r. godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. Komisja przetargowa w dniu 02.03.2018 r. o godz. 10:15 dokonała otwarcia ofert, poniżej zestawienie,

Nr. oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice	2104332,76	84 miesiące
2	„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock	1824117,26	84 miesiące

W wyniku przeprowadzonego badania ofert jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Budromost - Starachowice sp. z o.o. z siedzibą 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31.

Umowa nr BGK 2/2018 na realizację zamówienia została podpisana w dniu 21.03.2018r.

Przedmiot zamówienia obejmował:

1.1 Budowę drogi (ul. Nadrzecznej) km 0+259,00÷1+154,90 obejmującej:

- Budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju 1x2– szer. 5,5m;
- Budowę jednostronnego chodnika– szer. 2,0m (strona prawa);
- Budowę pobocza z materiału kamiennego – szer. 0,75,m (strona lewa);
- Budowę wpustów ze studnią rewizyjną i przykanalikami,
- Odwodnienie (projektowany rów– strona lewa)
- Budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;

Szerokość zjazdu indywidualnego 5,0m, szerokość zjazdu publicznego 5,0m

- Budowę zjazdów na teren PKP;
- Budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi.

- Przebudowę infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektrycznej).
- Wycinkę drzew, drewno stanowi własność Inwestora należy je złożyć we wskazanym miejscu.

Parametry techniczne

➤ **Ul. Nadrzeczna km 0+259,00÷1+154,90**

- Klasa drogi - D
- Prędkość projektowa - 30km/h
- Przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o spadku daszkowym
- Kategoria ruchu - KR2
- Elementy przekroju poprzecznego
 - Szerokość pasa ruchu - 2,75m
 - Ilość pasów ruchu - 2
 - Ciąg pieszy - 2,0m
 - Odwodnienie - projektowany rów (strona lewa)+wpusty z przykanalikami (strona prawa)

1.2 Budowę drogi (ul. Nadrzecznej) od skrzyżowania z ul. Partyzantów km 0+000,00÷0+327,07 obejmującej:

- Budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,5m z mijankami 5,5m;
- Budowę obustronnego pobocza z materiału kamiennego – szer. 0,75,m;
- Odwodnienie (projektowany rów– strona lewa)
- Budowę zjazdów indywidualnych- szerokość jezdni zjazdu 3,5m
- Budowę zjazdu na teren PKP;
- Budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi.
- Przebudowę infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej)
- Rozbiórkę budynku gospodarczego.

Parametry techniczne

➤ **Ul. Nadrzeczna km 0+000,00÷0+327,07**

- Klasa drogi - D z mijankami

- Prędkość projektowa - 30km/h
 - Przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o spadku jednostronnym
 - Kategoria ruchu - KR2
 - Elementy przekroju poprzecznego
 - Szerokość pasa ruchu - 3,5m
 - Odwodnienie - projektowany rów (strona lewa);
 - Konstrukcja nawierzchni dla całej długości drogi
 - Jezdnia
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
 - Chodnik, początek i koniec krawężnik zatopiony dla niepełnosprawnych,
 - kostka betonowa gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
 - Zjazd indywidualny
 - kostka betonowa gr. 8 cm,
 - podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.
 - Pobocza z materiału kamiennego 0/16 gr. 12 cm po zagęszczeniu
2. Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci teletechnicznej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. objętej projektem budowlanym zgodnie z załączonymi warunkami,
 3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie zgody ze strony ORANGE POLSKA S.A. na prowadzenie robót budowlanych.
 4. Obsługę geodezyjną bieżącą oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Roboty budowlane rozpoczęto 22.03.2018 r. termin umowny zakończenia robót przewidziany był na 17.09.2018 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu dodatkowych warstw konstrukcyjnych w celu uzyskania właściwej nośności podłoża właściwej dla tej kategorii drogi na odcinku o długości ok. 172 m, konieczna była zmiana terminu umownego na 15.10.2018 r. ponadto wartość robót objętych umową wzrosła o 162629,73 zł netto. Konieczność wykonania robót dodatkowych została potwierdzona stosownymi protokołami a zmiany umowy wprowadzone aneksami zgodnie z ustawą Pzp.


Bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 29.10.2018 roku; wartość odebranych robót wynosiła **2018436,18 zł**.

Powyższe zadanie było współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Sprawozdanie końcowe obejmujące badanie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz kontrolę realizacji inwestycji zostało ocenione przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki pozytywnie i została wypłacona dotacja na realizację inwestycji w kwocie **1006331,00 zł**.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowy nadzór pracowników Referatu Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej nad przebiegiem inwestycji objętej przedmiotową kontrolą.

Przy przebudowie dróg gminnych członkowie komisji wnioskuje o pozyskiwanie dodatkowych środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

1. Dariusz Dudek – Przewodniczący.....
2. Michał Kowalski
3. Andrzej Cioroch
4. Zofia Miernik
5. Ewa Maciąg

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku