

- kopia dla redyckh

- o/ę RM

11.02.2008

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD



## Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, tel. (041) 34-574-31, fax (041) 366-48-04; www.gddkia.gov.pl

Kielce, 2008-02-08

Nasz znak: GDDKiA-O/KI-P1-gl/0330- 17/2008

Wasz znak: RM 0050-6/2008

**Rada Miejska w Wąchocku**  
**ul. Wielkowiejska 1**  
**27-215 Wąchock**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje poniżej informacje dotyczące planowanych zadań drogowych na terenie gminy Wąchock :

### I. W zakresie odnowy drogi nr 42

- w 2007 roku dokończono odnowę nawierzchni drogi rozpoczętej w 2006 r.- na odc. Skarżysko Kamienna –Wielka Wieś o długości 7,0 km.

### II. Realizowane prace dokumentacyjne:

W 2006 roku zawarte zostały umowy na prace projektowe dla odcinka drogi nr 42, które były kontynuowane w 2007r. oraz będą w 2008r.:

- **Budowa obwodnicy Parszowa i Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42**"- zlecono opracowanie Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Zakres rzeczowy – 12 km.

Wykonawca dokumentacji projektowej : Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu sp. z o.o

Planowane terminy decyzji:

- **DoŚU - I kw. 2008 r.** ( złożony wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)

### Stan zaawansowania prac:

- opracowano przebieg projektowanej drogi z wariantowaniem węzłów i skrzyżowań.

- opracowano Raport o Oddziaływaniu na Środowisko

- przeprowadzono konsultacje społeczne – 4 zebrania.

**W dniu 26 września 2007 roku w siedzibie GDDKiA w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym zatwierdzono rozwiązania projektowe. Wykonawca dokumentacji projektowej 12 października 2007r. wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie DoŚU.**

Dla tego zadania w br planuje się uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz rozpoczęcie wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

**Ww. zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej**

Prace projektowe uwzględniają budowę obwodnic miejscowości, budowę drogi po nowym przebiegu lub dobudowę drugiej jezdni . Obsługa komunikacyjna terenów sąsiadujących z docelowym przebiegiem trasy odbywać się będzie poprzez drogi lokalne, dojazdowe.

Prowadzone prace przygotowawcze w celu dostosowania drogi krajowej nr 42 parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP, mają za zadanie:

a/ opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie :

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji;

Parametry techniczne:

- klasa drogi GP
- nośność: 115 kN/oś
- prędkość projektowa drogi: 80 km/h (70km/h)
- przekrój docelowy : 2x7,0 m z pasem rozdziału
- drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego.
- chodnik za pasem zieleni na odc. przejść przez tereny zabudowane.

**III. Roboty o charakterze utrzymaniowym** – wykonywane będą zgodnie z stwierdzonymi potrzebami w ramach limitu finansowego przyznanego dla Rejonu w Starachowicach, tj. :

- remonty częściowe nawierzchni
- malowanie poziome
- naprawa nawierzchni chodników i krawężników
- ścinka poboczy lub uzupełnienie materiałem kamiennym
- roboty odwodnieniowe jak: odmulenie i pogłębienie rowów , oczyszczenie przepustów i urządzeń odwodnienia dróg, itd.
- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych barier drogowych stalowych
- naprawa i uzupełnienie elementów uzbrojenia dróg
- sprzątanie pasa drogowego dróg i ulic stanowiących ciąg drogi krajowej
- mycie znaków i pachołków drogowych itd.
- utrzymanie zieleni.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

*mgr inż. Krzysztof Strzelczyk*